

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 27 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 22~33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

升压站: 除草, 屏柜标识整改, 消防报警问题处理。
 升压站: 断路器, 母线支架, 支柱绝缘子横板安装, 钢筋绑扎。
 集电线路: XD6-19 放线准备, C9 基坑开挖。
 西沟: A1, A2 地块支架及组件清洗整改, A3 地块支架桩基浇筑, 4-6 号地块支架及组件清洗整改, 4-6 号地块电缆桥架安装, 4 号引线从 C4 插头制作, 组串接地安装, 4-6 号地块铺设为坡落网。
 参加 总包: 一起巡视检查, 对升压站, 上林, 祁南光伏区。
 西沟: 22, 23 区现场组件安装检查, 21 井现场巡查。
 现场组件撒料安全巡视, 25-27 区 3x740 电缆敷设检查, 现场发现部分电缆由于施工不当, 保护措施不到位导致破损, 存在严重的安全隐患, 现通知施工单位立即进行更换, 并下发通知单。
 东郊: 12 井 11 井区域清洗整改, 上林地块桩基 3 孔验收。
 18 井区域电气清洗。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

集电线路: XD6-19 放线准备完成, C9 基坑开挖完成 70%。
 管理 4 人, 施工 21 人。
 西沟: A3 号地块桩基浇筑 199 个, 4-6 号地块电缆桥架制作 5 米, 光伏区围栏安装完成 2100 米, 道路边电缆铺设落网 80 米。
 4-6 号, A2 地块制作从 C4 插头 40 组。
 管理 7 人, 安装 4 人, 清洗 4 人, 电气 2 人, 浇筑 2 人, 搅拌机 1 台, 操作 1 人, 自解 1 台, 操作 1 人, 无人机 1 台, 操作 1 人。

		开站: 除草 清除标签 整改. 消防报警问题处理. 送站: 无. 对侧站: 电缆沟东侧 紧急基础模板制作. 钢筋绑扎完成 50%. 基础钢筋制作完成 100%. 管理 3人. 对侧站 5人. 西昌(17-24): 组件材料 430块. 组件安装: 312块. 直流电缆敷设 8KM. 电缆桥架制作 60米. 现场管理 3人, 22-23区安装 2人, 组件安装 23人, 辅助工 12人, 5区入机材料. 东: 16# 支架组件海缺. 18# 电气海缺. 管理 8人. 安装 3人. 电气 1人 5人. 上站: 桩基破点 780个. 桩基破孔 208个. 管理 1人, 破点 2人. 打桩 4人. 履带式潜孔钻机 2台 空压机 2台. 西昌(15-17): 组件安装 130片. 组件材料 72片. 直流电缆敷设 1000米. 管理人员 2人, 组件安装 1人. 搅拌机 1台. 驾驶员 1名. 无人机 2台. 机手 2人. 材料工 4人. 电气安装 11人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王强, 王明, 王强, 刘德文.	
记录人: 王强	总监 (总监代表): 王强	