

监理日记 ()

日期: 2014 年 6月 28 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22 ~ 33°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>阴雨: 22、23 区现场组件搬移至安装点, 安装检查。27 日现场巡检。</p> <p>现场组件搬移及安全巡视。</p> <p>现场文明施工监督检查。</p> <p>东区: 16#板槽钢缺现场安排起吊。上苏地块桩基引吸收, 18#板电气箱缺。</p> <p>参加监理例会, 西洞光伏场区 8 号地块实地勘查。</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: XD6 - 1#导线展放完成 30%。(基础坑挖掘完成)</p> <p>管理 4 人, 施工人员 21 人。</p> <p>阴雨(15-27): 组件完成 68 片, 变压器安装 6 台。</p> <p>现场管理 2 人, 组件安装 10 人, 搬运机 1 台, 钢筋工 1 名。</p> <p>无人机 2 台, 机手 2 人, 钢料工人 4 人, 电气 1 人。</p> <p>阴雨(21-24): 组件搬移 430 块。</p> <p>组件安装 700 块。</p>

		<p>直拖地锚敷设 完成 8km.</p> <p>电缆桥架制作 70米.</p> <p>现场监理人员认，22-23区支架安装 2人，组件安装 2人，辅工 1人，5台无人机操作.</p> <p>升压站：雨棚标签更改.</p> <p>对侧站：电缆沟东侧设备基础模板制作、钢筋绑扎完成 90%。 东侧基础钢筋制作完成。</p> <p>告警 3人，对侧站 5人</p> <p>上井：桩基孔放点 当日完成 428个. 桩基孔引孔 当日完成 260个. 管理 1人，放点 2人，打桩 4人，工人 8人，空压机 2台.</p> <p>西向：4-6号地块电缆桥架制作 40米. 光伏飞围栏 安装完成 600米 道路边坡铺设 防落石网 1000平米 4-6号、A2地块制作 MC4 插头 50组. A2、4-6号地块铺设跨接小黄线，组串间接地. 4-6号地块制作逆变器连接线头 4个。 管理：7人，安装 24人，清退现场 4人，电气安装 2人，运输 20人，吊装 10人，操作员 1人，包隔吊 1台，操作 1人，无人机 1台，操作 1人.</p>
--	--	--

其它事项	无。	
本日现场监理人员	孙敬、王伟、王星云、刘德文	
记录人： <u>朱英</u>	总监（总监代表）： <u>王敬</u>	