

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 29 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22-34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	上午: 12# 16# 区域询缺现场安排整改。 上午: 地块桩基浇筑。 18# 区域电气询缺。 下午: 22、23 区现场组件撒料、安装检查。 21# 区域巡查 按照业主方要求,督促施工方落实安全管控全覆盖。 现场组件撒料安全巡视。 25-27 区围栏施工巡查发现 现场围栏立柱间距、埋深尺寸及基础浇筑都不符合要求对施工方下发通知单。 西沟: 编制监理资料, 巡视检查西沟光伏场区。 4 号地块组件安装质量巡查, 下发监理通知单 1 份。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 集电线路: 25-27 号续展放完成 40%, C9 基础支模钢筋绑扎完成, 浇筑 4 人, 施工人员 21 人。 下午(25-27): 逆变器安装 1 台, MC 插头制作接地网。 浇筑 2 人, 组件安装 10 人, 机手 2 人。 西沟: 4-6 号地块电缆桥架制作 40 米。 道路边坡铺设防落石网 100 平米。 4-6 号 A2 地块制作 MC4 插头 50 组。

		A2, 4-6号地块安装跨接小黄线, 组串间接地. 4-6号地块制作逆变器交流电接头. 管理7人, 安装21人, 现场材料清运4人, 电气26人, 装载机1台, 操作1人, 自滑吊台, 操作1人, 无人机1台, 操作1人. 材料(21-24): 组件材料 1500块. 支架安装 14组, 组件安装: 824块. 直流电流敷设: 3KM. 电缆桥架制作 70米. 管理3人, 22-23区支架安装2人, 组件安装23人, 辅助工12人, 5台无人机撒料. 柜站: 柜体及设备标签张贴. 对侧站: 电缆沟东侧设备基础模板制作, 钢筋绑扎完成, 开始加固. 管理3人, 对侧站5人. 东郊: 12# 16# 支架组件清点, 18# 电气清点. 上林: 桩基引孔 240个. 桩基浇筑 101个. 管理1人, 设备2人, 打桩工4人, 工人8人, 履带式潜孔钻机2台, 空压机2台.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王登元, 刘德文.
记录人: 陈	总监 (总监代表): 陈金	