

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 3 日

天气: 多云转阴

星期: -

气温: 18 ~ 30℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 土建电气消缺, 可视化施工。 东区: 12#区支架安装巡查, 9#电气接地检测, 不符合项, 安排整改。 输电线路: XD31、XD31+1、XD32、XD33 铁塔基础浇筑, XD34 铁塔基础开挖, 导线 XD7 修整, XD33 钢索绑扎及支模。 对侧站: 灰土桩承载力检测, 架构及设备基础定位放线。 西沟: A1、A2 地坑组件安装, 电缆桥架制作安装, 箱变基础抹灰, 无机材料, 4-6号地坑支架及组件安装, 逆变器安装, 直流电缆敷设, 无人机材料, 箱变基础圈梁钢筋绑扎及支模, 消缺整改, 自爬吊组件倒运。 陪同业主项目经理巡视检查, 阳朝施工现场及 A1、A2 地坑支架及组件安装。 阳朝: 衔接领导指导工作, 督促阳朝东区配房施工进度清理旧房, 东区无人机撒肥料, 支架安装巡查, 西区支架、组件安装检查, 西区无人机撒组件料及安全巡查。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东区: 支架安装: 工程总量 2661 组, 完成 2661 组。 组件安装: 工程总量 69086 块, 完成 69086 块。 箱变安装: 累计完成 10 台。 12# 18# 19# 支架组件消缺, 19# 升压电气消缺。 使用机具: 长臂 10 人, 安装 22 人, 电气 25 人, 装载机 2 台, 挖机 1 台。 升压站: 电气消缺, 阳站室外可视化施工。 输电线路: G22-G32 验收问题整改。 对侧站: 桩基静载试验, 架构基础, 设备基础定位放线。

	人员机具：项目经理3人，送电试验4人，开压试验4人。 西沟：5号地块散料支架28组。 45.7. A2号地块散料组件1422块。 45. A2号地块安装支架（含檩条）37组。 6.7. A2号地块安装组件1092块。 4-6号地块直流电缆敷设8200米。 4号地块逆变器安装4台，A2地块电缆桥架制作35米。 光伏区围栏安装完成1380米。 人员机具：管理7人，安装工人56人，散料18人，箱变基础10人， 电气218人，安装机1台，操作层1人，自喷吊1台，操作层1人， 风机7台，操作层7人。 箱变线路：XD31、XD31+1、XD32、XD33基础浇筑完成，XD35基础坑开挖完成70%。 人员机具：管理3人，施工人员7人。 附：21-24：安装支架（含檩条）35组，风机散料48组。 人员机具：项目管理4人，21区支架安装13人，22-23区支架安装12人， 23-24区支架安装10人，22-23区风机3台，1人6人。 附：25-27：支架安装18组，组件安装780片，组件散料828片。
其它事项	无
本日现场监理人员	王孝金、王登元、刘德文
记录人： 魏	总监（总监代表）： 王孝金