

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 30 日

天气: 阴转晴

星期: 12

气温: 23~35℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	日期: 22、23 区现场组件材料、安装检查, 25 井现场支架、组件安装巡查。 现场组件材料安全巡视。 26 井电气安装检查, 发现组件黄绿接地线连接不符合规范要求, 对施工单位下发通知单, 要求整改。 对 1 站: 变电站东侧设备基础模板安装加固。 东郊: 16 井区域消缺, 发现路排程改, 16 井地块桩基浇筑, 18 井区域电气消缺。 西郊: A2 号地块桩基引孔 60 个, 4-6 号地块电缆桥架制作。 路边铺设防落石网, 4-6 号 A2 地块制作 11C4 插头, 安装跨接。 小黄线、组串回接地, 4-6 号地块制作逆变器交流电缆头。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	上郊: 桩基引孔 226 个。 桩基浇筑: 112 个。 管理 1 人, 放点 2 人, 打桩 2 人 4 人, 浇筑 7 人, 履带挖潜孔钻 2 台, 压路机 2 台。 集电线路: D5-D9 子架展放完成 70%, G11 基础支模、钢筋绑扎完成。 管理 4 人, 施工人员 21 人。 东郊: 16 井支架组件消缺。 管理 8 人, 安装工 2 人。 西郊 (24-26): 支架安装 (含檩条) 16 组。 组件材料 890 块。

		组件安装 52 块， 直流电缆敷设：3KM。 电缆桥架制作 50 米。 柜站：屏柜及设备标签张贴。 送电调试：无 对侧站：电缆沟东侧设备基础模板安装加固。 管理 3 人，对侧站 5 人。 西沟：柜基础引孔 60 个。 支架组件短缺 74 组。 4-6 号地块电缆桥架制作 60 米。 4-6 号 A2 地块制作 MC4 插头 40 组。 4-6 号地块制作逆变器交流电缆头 4 个。 现场管理 7 人、安装工人 30 人、清理现场材料 4 人、电气 2 人。 装架机 1 台、操作 1 人、自滑吊 1 台、操作 1 人、无人机 1 台、操作 1 人。 周朝(王-7)：逆变器安装 1 台、MC 插头制作 接地环网。 管理 2 人、组件安装 工 10 人、无人机 1 台、机手 1 人、抬料 工 2 人、电缆 11 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王名、王彦元、刘德文	
记录人：魏	总监（总监代表）：王彦元	