

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 4 日

天气: 阴转小雨

星期: 二

气温: 17~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	桩基: 1. 建电气消缺, 国铁化施工 集电线路: XD31, XD31+1, XD32, XD33 铁塔基础浇筑, XD35 铁塔基础开挖, XD33 钢筋绑扎及支模 对侧站: 本土桩基检测, 集电线路设备基础定位放线, 西内: A1, A2, 地块组件安装, 电缆桥架制作, 风机散料, 箱变基础抹灰, 46号, 地块支架及组件安装, 逆变器安装, 4号直流电缆敷设, 风机散料, 箱变基础围网绑扎及支模, 消缺整改, 自组吊组件倒运 陪同业主项目监理巡视检查, 由项目施工现场 平和总包人员巡视检查升压站玻璃及西内光伏区 A1, A2, 地块支架及组件安装, 西内: 风机散料, 支架安装巡视, 西内支架, 组件安装检查, 风机散料组件安装检查, 东内: 12#区域后侧支架安装巡视, 2#电气接地检测不符合规范, 总包现场整改,	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 东内: 支架安装 2661组, 组件安装: 总量 69186块, 完成 69084块 箱变安装: 果斗完成 10台, 人员机具: 管理 10人, 装载机 2台, 挖掘机 1台, 集电线路: XD35 基础开挖完成, 管理 3人, 施工 15人,

		西沟: 5号地块支料支架3组. 4. 5. A2号地块散料组件83块. 安装支架 (含木架) 2组. 6. 7. A2 地块安装组件52块. 原. 机具: 管理 7人. 安装工人56人. 散料 18人. 船渡工人10人. 电气人员 18人. 装载机1台. 操作员1人. 自滑吊1台. 操作员1人. 无人机7台. 操作员7人. 航站: 电气询缺. 场站室外目视化施工 送电线路: G12-G12验收问题整改 对侧站: 桩基静载试验. 架线基础. 设备基础定位浇筑. 取电线路: 送电线路4. 压站4人. 西沟(7A-7C): 今天未施工. 西沟(7D-7F): 未施工.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王若金 王润 刘德文. 王溢元
记录人: 王若金	总监 (总监代表): 王若金	