

监理日记 ()

日期: 2024 年 6 月 5 日

天气: 晴转多云

星期: 二

气温: 18~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	桩基: 土建及电气消缺, 且初化施工. 对侧站: 灰土桩承载力检测. 送外线路: 无人消缺整改. 西沟: A1、A2 地块支架组件安装, 4 个方直流电缆, 集电箱, 箱变基础撒灰, A2 地块无人散料. 4-6 号地块支架及组件安装, 逆变器安装, 无人散料, 箱变基础圈梁浇筑, 自盘吊组件倒运. 输电线路: X07、X07+1 铁塔基础坑开挖. 业主项目组要求参考 加总包上海总公司 领导检查光伏区现场安全. 阳朝: 西区支架、组件安装巡查. 东沟区组件二次倒运安全. 检查东区支架撒料. 安装检查. 铁甲: 10 井区接开路电压测试. 10 井区组件损坏两块. 现场安排整改. 整理会议纪要 062. 总结. 安全文明施工专项检查会议纪要-017.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	输电线路: X07、X07+1 基础坑开挖完成. 管理 3 人, 施工人员 7 人. 东沟: 支架安装: 工程总量 2661 组. 完成 2661 组. 组件安装: 工程总量 69186 块. 完成 69086 块. 箱变安装: 累计完成 10 台 12 井、18 井方降电气消缺. 12 井 18 井 19 井支架组件消缺. 侯高县: 管理 10 人, 安装 27 人. 加工 6 人, 电气 26 人, 装载机 2 台.

		西间: 5号地块散料支架20组. 4.5.7. A2号地块散料组件1420块. 4.5. A2号地块安装支架(含檩条)25组. 6.7. A2号地块安装组件1170块. 领机具: 塔吊7人. 安装工人56人. 散料18人. 管架基础10人. 电气工人18人. 装载机1台. 操作员1人. 自臂吊1台. 操作员1人. 无人机1台. 操作员6人. 拆站: 电气消缺. 阳站室外目视化施工. 西商围栏安装. 对侧站: 桩基静载试验. 管理3人. 拆站4人. 内朝(11-14): 安装支架(含檩条)30组. 无人机架散料32组. 领机具: 管理人员3人. 22-23号地块安装3人. 26号地块安装6人. 挖机1台. 内朝(15-21): 支架安装完成8组. 组件安装完成884片. 组件散料936片. 领机具: 管理人员4人. 支架安装. 整改. 组件安装工人47人. 装载机1台. 驾驶员1人. 无人机1台. 工人6人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强. 王冲. 王强元. 刘结文.
记录人: 王强	总监(总监代表): 王强元	