

监理日记 ()

日期: 2014 年 6 月 8 日

天气: 多云转阴

星期: 六

气温: 17 ~ 28°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

升压站电气消缺，电主回路安装，场边圆柱化施工。
 对侧站：整理施工机具、转运现场，施工前准备工作，基础开挖测量放线。
 集电线路：XJ7+1 基础浇筑。
 西向：41、42 地块组件安装，4#直交流电缆敷设，无人机散料。
 4-6 号地块支架及组件安装，逆变器安装，直流电缆铺设，无人机散料。
 备用吊车组件倒运。
 参加总包单位人员对集电线路 AB 段、C 线复测验收。
 阳朝：
 西区支架组件安装巡查。
 东区组件二次倒运安全巡视，24#支架整改检查。
 东区：16#区域开路电压测量，16#区块支架拉杆单螺帽识别及安排整改
 缺陷，光伏场区围栏安装。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

上海电力安装第一工程有限公司

集电线路：XJ7+1 基础浇筑完成，XJ35 基础支撑、钢丝绑扎
 完成 10%。
 人员：项目经理 1 人，施工人员 7 人。
 东区：16#方阵电气消缺，12#、14#、16#、17#、19#支架组
 件消缺。
 15#、16#测接地。
 人员：机具：清理工 10 人，安装工 27 人，加工队，电气工人 26 人，

	<p>装机1台，挖机1台。</p> <p>开压站：土建消缺、场站室外绿化施工，电子围栏安装完成。</p> <p>对侧站：清理施工工具，转运现场。</p> <p>人员机具：管理3人、开压站4人、对侧站3人。</p> <p>西场：4、5、7、A2地块散料组件1260块。</p> <p>4.5、A2 安装支架(含横梁)10组。</p> <p>6.7、A2 安装组件(820块)。</p> <p>4-6号、A2号地潮流电缆敷设1500米。</p> <p>光伏区围栏安装完成420米。</p> <p>人员机具：现场管理人员7人、安装工人56人、散料18人、电焊施工员18人、装机1台、自臂吊1台、无人机8台。</p> <p>2024年4月24日：支架散料26组、安装支架(含横梁)24组。 现场管理3人、22-23区支架安装22人、散料15人、挖机1台。</p> <p>2024年5月27日：组件安装完成910片、组件散料1152片。 步进器安装7台。 现场管理人员4人、组件安装4人、装机1台、驾驶员1名、无人机1台、工人6名。</p>
--	---

其它事项	无
本日现场监理人员	王培金、王帅、王登元、刘德文
记录人：齐英	总监（总监代表）：王培金