

监理日记 ()

日期: 2014 年 7 月 11 日

天气: 多云

星期: 14

气温: 21~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开站: 无人消缺. 对侧站: 无人施工. 集电线路: 75-09 紧线. 西湖: A4 地块进场修路. A1-A2 地块支架安装. 组件消缺整改. A3 地块材料倒运. 4-6 号地块支架安装. 组件消缺整改. 接地 沟槽开挖: 4-5 号增补地块引孔. 阴朝: 22、23 井现场组件安装巡查. 2 井电缆桥架安装巡查. 现场发现该区域桥架支架切割. 焊 接后未做防腐处理. 现场要求立即整改. 并对施工单位下发整改 通知单. 上苏: 桩基返销 888 个. 东郑: 14 井 15 井. 16 井 组件支架消缺. 15 井 16 井电气消缺.	
施工情况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 阴朝(11-14): 组件带线斗 280 块. 组件安装: 1170 块. 电缆桥架制作 50 米. 逆变器安装. 今天完成 3 台. 侯加果: 管理 2 人. 组件安装 23 人. 逆变器安装 20 人. 辅助 2 人 14 人. 1 台无人机撒料. 阴朝(15-17): 5 个 C 插头制作. 接地. 网. 安装桥架. 现场管理 2 人. 电器安装 7 人.

		德电路: 179附件安装完成. 管理4人, 施工人员21人. 上井: 桩基引孔 118个. 桩基浇筑 88个. 管理2人, 打桩4人, 施工工人8人, 浇筑10人, 空压机2台. 东郊: 12# 14# 支塔组件消缺. 14# 16# 17# 电气消缺. 管理8人, 安装工人12人, 扛人, 电气工人10人. 西向: A3号地坑散料支架 15组 4-6号. A2号地坑制作从C4插斗 30组 A2. 4-6号地坑安装跨接小横铁, 组串间接地. 4-6号地坑制作逆变器交流电缆头8个. A3地坑箱变基础铁板 钢筋绑扎. 人员和具: 管理7人, 清理现场垃圾6人, 电气工人26人, 发电机1台, 操作员1人, 自滑吊1台, 操作员1人, 摇杆1台, 引孔2人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强, 王明, 王强元, 刘德文
记录人: 王强		总监 (总监代表): 王强元