

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23 ~ 23°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>检查: 无人道缺整改, 参加上电领导巡视检查现场及参加会议; 登机巡检会。 变电站: 东侧设备基础回填, 地铺未实, 基坑放线, 设备基础开挖。</p> <p>集电线路: D5-D9 紧线。</p> <p>西沟: A1、A2 地块支架安装, 组件消缺整改, A3 地块支架安装, A3 地块 铸铁基础板支模及浇筑, 4-6 号地支架安装, 组件消缺起吊, 4-6 号地块电 气接头开挖, 变压器侧交流电缆头制作, 直流电缆线 MC4 插头制 作, 西沟 4-5 号增加地块引孔, 4-6 号箱变吊装。</p> <p>阳朔: 22-23 现场组件安装巡检, 电线桥架安装、支架消缺检查。 22-23 现场组件安装, 现场安全文明施工巡查。</p> <p>上苏: 杆基石脚放点, 杆基石脚引孔, 杆基石脚浇筑。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
		<p>集电线路: D5-D9 紧线完成 40%。 4-6 号, 施工人员 15 人。</p> <p>阳朔(22-23): 组件撒料 400 块 组件安装 1300 块, 电线桥架制作 60 米。 现场管理 3 人, 22-23 区支架组件安装 23 人, 变压器安装 20 人, 辅助工人 14 人, 1 台无人机撒料。</p>
	上海电力安 装第一工程 有限公司	<p>阳朔(25-27): 5MC 插头制作 接地环网, 安装桥架。 现场管理 2 人, 清缺 8 人, 电气工人 7 人。</p>

	<p>对侧站：完成洞东侧母线架构基础，沉降基坑周围素土回填 摊铺夯实。</p> <p>警戒头，对侧站5人。</p> <p>西沟：新增地脚桩基引孔110个。</p> <p>A3号地块安装支架(含旗杆)12组。</p> <p>4-6号地块制作逆变器交流电缆头1个。</p> <p>A3地块施工基础铁板支撑、洗瓶。</p> <p>4-6号箱变吊装。</p> <p>警戒人员7人，安装工人22人，洗瓶6人，电气施工员1人，振捣机1台，装载机操作员1人，吊车2台，操作员2人，推机1台，引孔2人，箱变运输1台，驾驶员1人。</p> <p>上沟：桩基沉降点420个，桩基引孔30个。</p> <p>桩基础沉管418个。</p> <p>吊装2人，锚点：2人，打桩工人4人，洗瓶10人，履带式滑移机2台，空压机2台。</p> <p>东沟：15#16#九块支撑组件缺失，9#10#11#12#13#电气消缺。</p>
--	---

其它事项	无
本日现场监理人员	孙金、王伟、王登元、刘健
记录人：高英	总监（总监代表）：高英