

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 13 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 24~33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开压站: 无人巡检整改. 对侧站: 东侧设备基础回填, 桩基夯实, 母线杆, 隔刀基础浇筑, 设备基础开挖. 集电线路: D5-D9 覆线. 西沟: A1, A2 地块支架安装, 组件消缺整改. A3 地块支架安装, 箱变基础浇筑, 支架模板及浇筑. 4-6 号支架安装, 组件消缺整改, 电气接地沟开挖, 逆变器侧交流电缆头制作, 直流电缆线 MC4 插头制作, 4-5 号增补地块引孔, 4-6 号箱变吊装. 参加上电指导巡视检查, 现场及参加会议. 整理会议纪要. 西沟: 26 井现场电缆桥架安装检查, 现场发现部分桥架防腐不符合要求, 应业主要求, 对现场不符合要求的支架清场更换, 并下发监理通知单. 监理、总包单位对 24 井现场巡查, 发现 24 井国恒立柱锈蚀, 大焊接口防腐等不符合要求, 要求施工单位对不符合要求的国恒立柱立即清场更换, 并下发通知单.				
施工情况	<table> <tr> <th data-bbox="363 1473 517 1507">承包单位</th><th data-bbox="922 1473 1123 1507">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="343 1809 517 1933"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="517 1529 1536 2018"> 集电线路: C10 号坑完成. 上沟: 桩基 3 根浇筑 20 个, 桩基 3 根引孔 22 个, 桩基 3 根浇筑 3 个, 节理 2, 改点 2, 打桩 4, 浇筑 18. 东沟: 15 井 17 井支架组件消缺, 11 井 12 井 14 井 15 井 16 井电气消缺, 管理 8 人, 安装工 12 人, 加工 6 人, 电气 10 人. 对侧侧: 电缆沟 东侧母线架基础回填夯实至 -0.8 米处, 东 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: C10 号坑完成. 上沟: 桩基 3 根浇筑 20 个, 桩基 3 根引孔 22 个, 桩基 3 根浇筑 3 个, 节理 2, 改点 2, 打桩 4, 浇筑 18. 东沟: 15 井 17 井支架组件消缺, 11 井 12 井 14 井 15 井 16 井电气消缺, 管理 8 人, 安装工 12 人, 加工 6 人, 电气 10 人. 对侧侧: 电缆沟 东侧母线架基础回填夯实至 -0.8 米处, 东
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: C10 号坑完成. 上沟: 桩基 3 根浇筑 20 个, 桩基 3 根引孔 22 个, 桩基 3 根浇筑 3 个, 节理 2, 改点 2, 打桩 4, 浇筑 18. 东沟: 15 井 17 井支架组件消缺, 11 井 12 井 14 井 15 井 16 井电气消缺, 管理 8 人, 安装工 12 人, 加工 6 人, 电气 10 人. 对侧侧: 电缆沟 东侧母线架基础回填夯实至 -0.8 米处, 东				

		侧联. 支柱绝缘子模板支撑加固完成80%. 西北角 进线架构架基础模板支撑完成50%. 管班3人. 对侧站5人. 阴朝(15-27): 5kV插头制作接地环网. 安装桥架 现场管班2人. 消缺8人. 电气7人. 阴朝(11-24): 组件撒料260块. 组件安装: 1200块. 箱变吊装: 3台. 电缆桥架制作30米 管班3人. 组件安装22人. 辅助工14人. 1台人机拌料. 箱变吊装20人. 西向: 桩基引孔160个. 散料15组. 支架安装(含檩条)8组. 支架组件短缺4组. 条6号地块电缆桥架制作30米. 管班7人. 安装22人. 箱变工4人. 电气施工11人. 装井机 1台. 操作员1人. 桩机1台. 引孔人员2人.
其它 事项	R	
本日现场监理人员		王学强、王水、王登元、刘德文
记录人: 张英		总监(总监代表): 王学强