

监理日记 ()

日期: 2019 年 7 月 20 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 25~33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

雁站: 无人消缺整改。
对侧站: 1#基础横板加固, 东侧母线放线完成。
集电线路: 75-79 架线。
西沟: 上午因下雨路滑无施工, 下午 143 地块支架安装, A2 地块交流电
缆敷设, 4-6 号地块电缆沟开挖, 部分人员未施工。
巡视检查 东郑光伏区及西沟光伏区。
上午因下雨路滑无施工, 召开会议强调。
13#箱: 组件安装, 引孔, 1#井支架安装, 支架消缺。
2#井补植引孔。
上苏: 杆基撒料, 杆基浇筑。
东郑: 12# 15# 组件支架消缺, 14# 1#井电气消缺。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

13#箱(11-14): 组件安装今日完成 370 块。
檩条安装完成 8 组。
管理 3 人, 组件安装 15 人
13#箱(15-17): 5MC 插头制作 接地环网, 安装桥变。
引孔 20 个。
管理 2 人, 引孔 2 人, 电焊 7 人。

		对侧站：西南角母线架构基础支模、加固完成，电压互感器基础模板支护完成。断路器周围回填夯实。 管理2人，对侧站5人。 集电线路：D线D5-D9架线完成80%。 管理4人，施工员15人。 东郊：12# 15# 架线消缺，14# 17# 电气消缺。 上苏：桩基钻孔，当完成110个。 桩基浇筑完成90%。 管理2人，打桩4人，泥路工16人，打5人，履带式潜孔钻机2台，空压机2台。 西沟：新增地块桩基钻孔70个。 A3号地块 安装支架（含木架）6组。 A1、A2、4-6号地块制作组串间接地。 A4地块进行道路修筑。 现场管理7人，安装22人，电气施工11人，装载机1台，操作员1人，桩机1台，钻孔2人，挖掘机1台，操作员1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王超群、王印、王超元、刘德文。
记录人： 侯		总监（总监代表）： 王超群