

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 22 日

星期:

天气: 晴

气温: 26~34℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开闭站: 消缺整改, 屏柜卫生清理, 柜体打扫. 大门门口雨罩安装, 电缆沟清理. 东侧站: 电压互感器浇筑完成. 西南角母线架构基础浇筑完成, 东南侧母 线架构及隔离开关地基处理完成. 输电线路: 233, 234, 235 放线. 西沟: A1, A2 地 块支架安装及组件消缺整改. A3 地 块 支架安装, A2 地 块 组串接地 制作, A3 地 块 逆变器就位; 4-6 号地 块 支架安装及组件消缺整改, 组串间接地电 缆沟槽开挖. 西沟 4-5 号增补地 块 30. A4 地 块 进场道路修筑. 固业丰单位要求陪同上电领导巡视检查上林光伏区, 进地新地 块 对侧站及因率朝, 上林: 桩基浇筑灌桩桩基 浇筑桩 帽预留度不符合要求, 立即安排整改. 东郊: 15# 组件支架消缺. 12# 14# 17# 电气消缺. 因率朝: 现场巡视, 27# 巡查发现 部分 支架, 组件安装角度不符合 设计要 求, 按照要求 施工方立即进行整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 1467 513 1534">承包单位</th><th data-bbox="513 1467 1532 1534">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1534 513 2033"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="513 1534 1532 2033"> 东郊: 12# 14# 17# 电气消缺. 管理 8 人, 电工 9 人. 上林: 桩基浇筑 233 个. 管理 2 人, 浇筑工 20 人, 履带式潜孔钻机 2 台, 空压机 2 台. 开闭站: 消缺整改. 东侧站: 西南角进线架构基础 浇筑完成, 电压互感器基础浇筑完 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 12# 14# 17# 电气消缺. 管理 8 人, 电工 9 人. 上林: 桩基浇筑 233 个. 管理 2 人, 浇筑工 20 人, 履带式潜孔钻机 2 台, 空压机 2 台. 开闭站: 消缺整改. 东侧站: 西南角进线架构基础 浇筑完成, 电压互感器基础浇筑完
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 12# 14# 17# 电气消缺. 管理 8 人, 电工 9 人. 上林: 桩基浇筑 233 个. 管理 2 人, 浇筑工 20 人, 履带式潜孔钻机 2 台, 空压机 2 台. 开闭站: 消缺整改. 东侧站: 西南角进线架构基础 浇筑完成, 电压互感器基础浇筑完				

		成。 母排支架基础及隔离开关基础垫层浇筑完成。 管理3人、开站5人、对侧站9人。 西沟：新增地坑桩基引孔80个。 A3地块安装支架(含横条)8组。 A2号地块敷设交流电缆1000米。 A1、A2、4-6地块制作组串间接地。 A4地块进场道路修筑。 管理7人、安装22人、电气11人、装架机1台操作员1人。 桩机1台、引孔2人、挖桩机1台、操作员1人。 西沟(15-21)：桩基引孔20个。 5MC插头制作接地网、安装横条。 管理2人、安装1人、电气7人。 西沟(21-24)：支架安装(横条)6组。 组件安装208块。 管理3人、组件安装15人。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王毅、王为、王登元、刘德文。
记录人：李英		总监(总监代表)：王毅