

监理日记 ()

日期: 2016 年 7 月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25~31°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	开站: 消缺整改, 电缆沟积水清理, 对拉孔处理封堵, 舱体下积水清理, 水幕消防问题处理等, 二次舱空调厂家人员来调试。 棚侧站: 西南角进线架构基础拆模, 东南侧母线支架及隔离开关模板安装。 集电线路: XD33-XD35架线。 西沟: A1、A2 地块支架及组件 消缺整改, A3 地块支架安装, A2 地块组串接地制作安装, A3 地块电缆沟开挖及交流电缆敷设, 4-6 号地块支架及组件消缺整改, 组串接地制作安装; 西沟45号增补地块引孔, A4 地块进场道路修筑。 巡视检查开压站及西沟光伏区。召开进度及安全教育会议。 田棚: 现场巡视, 上午工人阻工。 上苏: 验收1号地块桩基, 少数桩基没做每处即要求整改。 东棚: 12# 14# 17# 电气消缺。	
	承包单位	施工内容及进度
监理单位 施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	东棚: 12# 14# 17# 电气消缺。 上苏: 桩基引孔 50个, 桩基浇筑 50个。 管理 2人, 浇筑工人 20人, 履带打桩机 2台, 空压泵 2台 棚侧站: 西南角进线架构基础, 电压互感器基础拆模, 周围素土回填, 东南架构基础及刀闸基础开始支模。 开站: 消缺整改。 塔位 3人, 开压站 5人, 棚侧站 7人。

		集电线路: XD33—XD35 架体完成45%. 管理 3人, 施工入员15人. 内朝(5-27): 5Mn 插头制作 接地环网, 安装桥架. 支架组件消缺. 管理 2人, 消缺 12人, 电气 7人. 西向: 新增地坑桩基引孔 100个. A3号地坑安装支架(横梁) 10组 A2、A3号地坑敷设交流电缆 1200米. A1、A2、4-6地坑制作组串间接地. A3箱变防水施工. 管理 7人, 安装 22人, 电气 11人, 设备机台, 搬运 1人 桩机台, 引孔人员 2人, 挖板机 1台, 操作 1人, 内朝(21-24): 组件安装 676块. 电缆桥架制作 30米. 管理 3人, 组件 15人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强, 王中, 王学元, 刘德文.
记录人: 李英	总监 (总监代表): 王强	