

# 监理日记 ( )

日期: 2024 年 7 月 24 日

天气: 阴转大雨

星期: 三

气温: 23 ~ 30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p> | <p>                     箱站: 消缺整改, 南瑞厂家设备消缺, 水泵房, 危废间门, 隔断围拦, 马桶故障电<br/>                     缆沟积水等问题外理.<br/>                     对侧站: 架构及电压互感器基础回填夯实, 东南侧母排支架处隔离开关<br/>                     模板安装.<br/>                     集电线路: XD33-XD35架线, 光伏展放.<br/>                     东沟: 12# 14# 17# 电气消缺.<br/>                     西沟: 西沟 A1, A2 地块支架及组件消缺整改, A3 地块支架安装, A2 地块组串接<br/>                     地线制作安装, 4-6 号地块支架及组件消缺整改, 组串接地线制作<br/>                     安装, 电缆沟槽开挖, 4-5 号增补地块 3RL, A4 地块进场道路修筑.<br/>                     参加业主项目经理总包项目经理一起赴视检查东沟光伏区, 整理会议纪要.<br/>                     用棚: 现场安全巡检.<br/>                     22 号架安装检查发现, 部分支架木檩条弯曲较大, 不符合要求, 现场<br/>                     要求施工人员立即整改.                 </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>施工情况</p>   | <p>承包单位</p> <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>施工内容及进度</p> <p>                     集电线路: XD33-XD35 架线完成 55%, 下雨无施工.<br/>                     管桩认, 施工人员 15 人.<br/>                     用棚 (24 吨): 支架安装 (含木檩条) 3 组.<br/>                     组件认: 完成 520 块.<br/>                     管桩认, 组件安装 15 人.<br/>                     上装: 桩基引孔 50 个.                 </p> |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | <p>桩基浇筑 356个</p> <p>管理2人, 打桩工2人, 浇筑19人, 履带式潜孔钻机2台, 空压机2台</p> <p>梯: 12# 14# 17# 电气消缺</p> <p>MC4插头未做保护进水生锈, 等旁边补完组以后, 直接更换</p> <p>12# 灌桩桩头不合格, 因天气原因未整改</p> <p>管理7人, 安装工18人, 电气9人</p> <p>西向: A1, A2地块支架及组件消缺整改</p> <p>A3地块支架安装</p> <p>A2地块组串接地线制作安装</p> <p>4-6号地块支架及组件消缺整改, 组串接地线制作安装</p> <p>管理7人, 挖掘机1台, 装载机1台, 操作员2人</p> |
| 其它事项     | 无 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员 |   | 王孝金 王中 王彦元 刘德文                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 记录人: 张   |   | 总监 (总监代表): 王孝金                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |