

## 监理日记 ( )

日期: 2026 年 7 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23 ~ 30°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

### 监理工作情况

升压站: 消缺整改, 南瑞厂家消缺, 水泵房水管基础刷面漆, 隔断用栏, 变频故障, 变频器积水, 船体盖板等问题处理。  
西侧机房: 东侧母线支撑及隔离开关横板安装支撑。  
集电线路: XD33—XD35 导体, 光缆敷设。  
西沟: 雨后湿滑无施工。  
参加业主单位项目经理及总包项目经理一起巡检检查对侧站及向光光伏区。  
早晨: 现场安全巡检, 22#支架组件安装检查。  
巡视现场发现 2#共箱变散热片有破损现象, 现场要求相关负责人对其进行修复, 并要求施工单位对其它箱变进行检查, 发现问题立即修复。  
缺陷: 12# 14# 17# 电气消缺。 上方: 基础孔洞, 地脚快拉丝, 浆料巡查。

### 承包单位

### 施工内容及进度

### 施工情况

上海电力安装第一工程有限公司

集电线路: XD33、XD35 导体完成 100%。

东侧: 12# 17# 电气消缺。

上部: 打孔 50 个, 洗锚 134 个。

塔架 2#、打桩 2#, 洗锚 1#、最基础灌孔钻机 2#。

空压机 2#。

西沟: 支架安装 6 组 (上午路滑未施工)。

阳朔光伏场区：组件安装 676块

电缆敷设累计完成 137.4 KM.

交流电缆累计完成 2.43 KM.

逆变器安装累计 29台.

箱变累计完成 6个.

管理 5人，组件安装 15人，电气安装 7人，消防 12人。

升压站：消缺施工。

对侧站：东母架构基础及刀闸基础支模完成 40%.

修理 3人，升压站 5人，对侧站 4人。

其它事项

无

本日现场监理人员

蒋生、孙巾、王晓云、刘德文

记录人：

齐英

总监（总监代表）：蒋生