

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 27 日

天气: 多云转晴

星期: 六

气温: 24~35℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升压站: 中修改造照明杆及监控杆问题处理; 井盖区分及编号问题处理, 箱体盖板问题处理, 电缆沟积水问题处理, 爬梯问题处理。 对侧站: 东南侧母排支架及隔离开关模板安装支护完成, 地脚螺栓设置完成。 集电线路: 电缆支架引线安装。 西向: A3地块支架自检消缺整改。 A2地块组串接地线制作安装, A3地块直流电缆线敷设, 4-6号地块支架及组件消缺整改 直流电缆线敷设, 西向4-5号地块增补区块散桩。 A4地块进场道路号桩。 东向: 9A、10号逆变器落地安装和电气消缺, 12#箱变调电结束。 参加总包单位人员一起巡视检查 西向光伏区及升压站现场。 西向: 现场安全巡视。 24#支架组件安装, 23、26#电缆桥架安装, 电缆敷设检查。 2#、12#直流电缆展放至安全带站。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 西向(24-26): 直流电缆敷设 3km。 电缆桥架制作 170米。 接地横铁 40组。 管理 3人。 22-23区支架安装 15人。 电气安装 30人。 东向: 11# 12# 电气消缺。 更换 12# 9号箱变。 上东: 桩基破孔引孔 150个。 桩基破孔 252个。 管理 2人, 打桩工 2人, 浇筑 9人, 起重 1人, 履带式滑车 2台。

		湖南(5-7): 5人C插头制作接地网, 桥架安装. 架组件短缺. 补植液管13组. 管理4人, 沿缺人员12人, 电气工11人. 输电线路: 电缆支架引体安装. 管理3人, 施工人员15人. 拆站: 沿缺整改. 对侧站: 钢架构架基础刀闸基础支模完成, 钢架绑扎完成, 电缆沟地基处理完成, 垫层模板支护完成. 管理3人, 开压站5人, 对侧站6人. 西沟: 6、14号地块直埋电缆敷设1600米, A1、A2、4-6号地块制作铜棒间接地. A4地块进场道路修筑. 4与5号新增地块散预埋件. 管理7人, 安装14人, 电气柜人员16人, 装井机1台, 装药机操作人员1人, 桩机1台, 引孔人员1人, 挖振机1台, 操作人员1人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强, 王市, 王登元, 刘德文
记录人: 李	总监 (总监代表): 王芳金	