

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 26 日

天气: 多云转降雨

星期: 日

气温: 25~35℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

开站: 游缺整改, 马桶故障处理, 二次始照明故障处理, 二次能入孔爬梯问题
 处理, 危废间门问题处理, 电缆沟盖砖压手问题处理,
 对侧站: 东南侧母线支架及隔离开关基础浇筑完毕, 电缆沟垫层浇筑完毕,
 集电线路: 除自检消缺整改,
 西沟: A3地块支架安装及自检消缺整改, A2地块组串接地制作安装,
 A3地块直流电缆线敷设, 4-6号地块支架及组件消缺整改, 直流电缆
 线敷设, 西沟4-5号地块增补区域散桩, A4地块进场道路修筑
 参加总包单位人员一起对侧站基础浇筑前验收, 巡视检查阳朝光伏区,
 雨朝: 现场检查验收, 24#支架组件安装, 27#、26#电缆桥架安装, 电缆敷设检
 查, 26、27#交流电缆展放安全旁站
 东郊: 9#、10#变压器接地安装和电气消缺, 12#箱变调电头, 巨补支架安装,

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

上海电力安
装第一工程
有限公司

开站(M-4): 架搭材料30组, 组件安装 312块,
 光伏板(檩条) 14组, 组件材料 260块,
 电缆桥架制作, 180米,
 管理3人, 组件安装15人,
 集电线路: 除自检消缺,
 管理3人, 施工15人,
 开站: 消缺整改,
 对侧站: 东母架构基础及刀闸基础浇筑完毕, 电缆沟垫层

		砌筑完成。 管理3人、开闭站5人、对侧站6人。 内朝15-27: 5MC插头制作接地环网, 桥架安装。 支架组件消缺。 直流电缆铺设1.167米, 合计铺设36米。 管理4人、消缺1人、电工11人。 西间: 6.43号地块直流电缆敷1200米, A1. A2. 4-6号地块制作组串回接地。 A4地块进场道路修筑。 4-5号新增地块敷设埋件。 管理7人、安装14人、电工16人、焊机1台, 装焊机操作员1人, 桩机1台, 引孔人员2人, 挖掘1台, 操作1人。 东郊: 9# 10# 区逆变器防水封堵, 12号箱变测低压电缆头。 上林: 桩基引孔 140个。 桩基灌注 12个。 管理2人、打桩2人、泥工1人、力工1人、履带式潜孔钻机2台、空压机2台。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王金、王功、王元、刘德文
记录人: 曹策	总监 (总监代表): 王金	