

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 3 日

天气: 小雨转晴

星期: 三

气温: 20~25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	内审: 22#箱变基础钢筋巡视, 组件撒料安全巡查, 支架, 组件安装巡视, 电缆桥架安装巡查, 26#M4电缆头制作检查. 上鼓: 上鼓地块桩基第47个, 少数桩基, 桩帽不符合规范, 安排立即整改. 开闭站: 无施工. 送电线路: 无施工. 对侧站: 设备基础钢筋模板验收. 西间: 4-6号地块电缆桥架制作, 4-6号A2号地块制作MC4插头30组, 安装跨接小横铁, 组串间接地.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 西间: 4-6号地块电缆桥架制作20米 4-6号A2地块制作MC4插头30组 4-6号A2地块安装跨接小横铁、组串间接地. 侯加昇: 管理7人, 安装30人, 拉线清理4人, 电气工2人, 装载机1台, 操作1人, 自卸吊1台, 操作1人, 无人机1台, 操作1人, 植机1台, 3孔2人. 东郊: 1# 12# 14# 15# 支架组件消缺, 15# 16# 18#电气消缺, 管理8人, 安装18人, 机2人, 电气11人. 内审(25-27): 逆变器安装1台, MC4插头制作接地环网, 安装桥架.

		收拾垃圾. 领料具: 管理2人, 组件工人海健4人, 无机1台, 机手1人, 抬料工人4人, 电工1人. 上落: 桩基础3孔 23个. 桩基础浇筑 121个, 管理2人, 打桩4人, 浇筑工人8人, 履带式潜孔钻机2台, 空压机2台. 集电线路: C9基础浇筑完成; D5-D9 导线展放完成. 管理4人, 施工人员21人. 杆塔站: 无. 送电线路: 无. 对侧站: 设备基础钢筋模板验收. 管理3人, 对侧站5人. 阿朝(11-14): 支架安装(含横梁): 完成8组 组件带料 完成50块. 组件安装: 完成70块. 导线新架制作80块. 管理3人, 22-23区支架安装2人, 组件安装2人, 辅助工14人
其它事项	无	
本日现场监理人员	王元, 刘德文.	
记录人: 张	总监(总监代表): 王元	