

## 监理日记( )

日期: 2018 年 7 月 31 日

天气: 多云转晴

气温: 22~32°C

星期: 五

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

### 监理工作情况

升压站: 消缺整改, 二次舱照明灯故障处理, 电缆沟基础问题处理,  
主变低压侧母线防护问题处理, 台阶路面开裂修复。  
升压站: 东南侧母线支架及隔离开关基础拆模, 电缆沟绑扎  
集电线路: C10 基础模板支模, 7#铁自检消缺。  
西沟: A3 地块支架自检消缺整改, A2 地块组串接地制作安装, A3 地块  
直流电缆穿套管。  
巡视频查: 对侧站、南朝光伏区、西沟光伏区反租站, 因雨后道路泥泞  
分场地人员无法施工, 对侧站进场构架取抽检。  
西沟: 22.74 片支架、组件安装巡检, 22 片电缆桥架 安装检查。  
东沟: 9#井、10#井逆变器 接地安装和电气消缺, 12#井逆变电缆头防腐支撑安装。  
上苏: 道路及场区积水清理, 料物归置, 4#地块桩基浇筑巡检。

施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	西沟(22-24): 支架散料 8 组, 支架安装(木模) 10 组 组件散料 260 块 组件安装 312 块 管理人员 3 人, 施工人员 15 人。 集电线路: C10 基础模板 50%。 管理 3 人, 施工人员 15 人。 上苏: 桩基钢放点 27 个, 桩基孔 31 孔 50 个, 桩基钢笼筋 13 个。	

		<p>管理2人、放点2人、打桩工人2人、沉箱队、履带式灌孔钻机2台、      空压机2台。      东邦：7件电气消失。      内朝（25-27）：支撑组件消失。      管理4人、消失1人、电气1人。      西向：4号地块桩基设点120个      A6号、A2地块接地网敷设0.3km。      A1、A2、A6号地块制作组间接地。      A4地块进阶管道绝缘保护。      4-5号新增地脚散夜埋件。      物工2人、安装工人4人、电气1人、灌浆机1台、操作1人、振捣器      播送1人、桩机1台、313L21、挖机1台、操作1人。</p>
--	--	--

其它事项	无	
本日现场监理人员	孙金、王伟、王学军、��结文	
记录人： 王学军		总监（总监代表）：王学军