

监理日记 ()

日期: 2014 年 7 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22~33℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	阳朔: 东区组件撒料 安全检查. 支架、组件安装巡视. 电缆桥架安装巡查, MC4 电缆头制作检查. 上林: 桩基浇筑 680 个, 少数桩基桩帽不符合规范, 安排返工整改. 东乡: 西河: 4-6 号地块电缆桥架制作: 光伏围栏安装. A1、4-6 号地块安装跨接小黄线、串联回接地. 4-6 号地块制作逆变器交流电缆头. A3 地块支架二次倒运. 整理未回复监理通知单台账.		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: C10 基础支架完成 30%, 75-DS 架线完成 30%. 管理 4 人, 施工人数 21 人. (阳朔(2-24): 支架安装: (含檩条) 完成 9 组. 组件撒料 1 组完成 980 块, 电缆桥架制作: 70 米. 管理 3 人, 22-23 区支架安装 21 人, 组件安装 23 人 辅助工人 14 人, 5 台无人机电撒料. 阳朔(15-21): 5MC 插头制作 接地网, 安装桥架. 收拾垃圾.	

		管理 2人, 组件清洗 4人, 无人机 1台, 机手 1人, 捡料工人 1人, 电气安装 9人. 西洞: 支架、组件清洗 60组 4-6号地块电缆桥架制作 30米. 光伏区围栏安装完成 600米. A2-4-6号地块安装跨接小黄线、组串间接地. 4-6号地块制作逆变器交流电缆头 3个. A3地块支架二次倒运. 禄劝县: 管理 7人, 安装 30人, 清理垃圾 4人, 电气 26人, 装载机 1台, 装载机操作 1人, 吊桶吊 1台, 操作员 1人, 无人机 1台. 无人机操作 1人, 桩机 1台, 引孔 2人. 东郊: 12# 14# 15# 17# 支架组件清洗, 15# 16# 电气清洗. 上苏: 桩基引孔、当日完成 480个. 桩基引孔: 当日完成 200个. 桩基浇筑: 当日完成 203个. 管理 2人, 预点 1人, 打桩 2人 4人, 浇筑工人 10人, 履带式潜孔钻机 2台, 空压机 2台.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王亚元, 刘旭文
记录人: 李		总监 (总监代表): 王