

监理日记 ()

日期: 2014 年 7 月 6 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21~32℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东郊: 上苏地块桩基浇筑 800 个, 少数桩基, 垂直不符合规范, 即安排处理。 明朝: 巡视现场。 西沟: 道路泥泞, 整理材料。 整理会议纪要一册。 东郊平行检验记录表 2 份, 检查记录表 2 份, 旁站检查记录表 3 份。	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东郊: 16 吨吊车吊装, 15 吨吊车组件吊装。 上苏: 桩基浇筑 3 孔 140 个, 桩基浇筑 12 个。 集电线路: 昨天下雨道路泥泞, 今天施工。 明朝(7-24): 无施工。 明朝(25-27) 无施工。 西沟: 道路泥泞无施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王力, 王登云, 刘德文
记录人: 王力		总监 (总监代表): 王登云