

监理日记 ()

日期: 2014 年 8 月 11 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

抵站土建消缺。
 对侧站: 董坑回填夯实, 站内伐树完成, 挡土墙施工。
 集电线路: C12 铁塔量破支模, 钢筋绑扎, 塔消缺整改。
 西沟: 5号地块新增补支架基础张雄引孔, A4地块桥基张放梁, 56, A2地块高压电瓷桥架制作安装, A3地块组件安装, MC4插头制作, A4-A5地块进场道路修筑, 2-6号地块安装能量管理单元, 1-6号地块消缺整改。
 洪池新地块: 支架基础浇筑。浇筑前参加各包单位人员一起验槽。
 参加建设单位、总包单位一起巡视检查阳朝光伏、西沟光伏、东关光伏区、洪池新地块。
 上苏: 支架安装巡查, 发现高防斜撑不符合设计要求, 现场安排整改。
 阳朝: 2号地块张放巡查, 1号逆变器电缆头制作巡视检查。
 现场施工质量巡查。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

集电线路: C12 钢筋绑扎完成 75%。
 像里 3人, 施工队 15人。
 上苏: 桥基张引孔: 工程总量 674个, 当天完成 50个, 累计完成 174个。
 桥基张浇筑: 工程总量 674个, 当天完成 248个, 累计完成 626个。
 支架安装: 工程总量 674组, 当天完成 31组, 累计完成 151组。
 逆变器基础开挖累计完成 3个。

		站房地基基础垫层浇筑完成。 28#底板钢筋绑扎完成。 管理4人、拆桩1人、安装工人20人、箱变5人、浇筑8人、桩4人、履带挖臂孔钻机1台、空压桩1台。 东郊：9# 15#电气沟缺。 泄池(30-31)：桩基引孔17个。累计引孔175个。完成率100%。 桩基浇筑30个。累计浇筑60个。完成率34%。 管理1人，桩机2台。引孔人员4人，浇筑工22人。 桩基：土建沟缺。 对侧站：站内西北角伐树完成，挡土方开挖完成30%，平均间隔每天打桩100根，成孔100根，预计晚上全部完成，共计700根，累计完成100%。 项目管理人员3人，开压站5人，对侧站6人。 田南(11-14)：逆变器安装：总量3台，当日完成4台。累计完成28台。 低压交流电缆敷设：总量6.4km。当日完成750m，累计完成750m。 电缆木架制作。总量3km，当日完成100米，累计完成2280米。 管理3人，22-23段支架安装1人，电气安装18人，1台无人机撒肥料，小工5人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金、王冲、王登元、刘德文
记录人：王莫		总监（总监代表）：王孝金