

监理日记 ()

日期: 2014 年 8 月 12 日

天气: 晴

星期: —

气温: 21 ~ 31 °C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

开压站: 土建验收;
 对侧站: 挖塔土开挖完成, 平遥间隔桩基检测。
 集电线路: C12 铁塔基础浇筑, 钢绞线绑扎, 线消缺整改。
 西沟: A4 地块桩基浇筑, A4 地块挂桩引孔, 5-6, A 地块高压电缆桥架制作, A3
 地块组串安装, MC4 插头制作, A4-A5 地块进房道路修筑, 2-6 号地块各
 收电量管理单元, 待并网区域消缺整改。
 洪池: 2 区, 3 区支架基础浇筑, 30 区支架横杆引孔。
 新地块浇筑前参加总包单位二次验收。
 阳朝: 21-24 井, 25-27 井现场施工质量, 验收。25-27 井现场桥架安装, 光伏支架安
 装电缆头制作验收; 21 井, 22 井电缆展放安全监督。
 上林: 支架安装验收, 发现现场部分角度不符合设计要求, 现场安排起
 改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

集电线路: C12 塔架支模, 钢绞线绑扎完
 基础 3 人, 施工 15 人。
 阳朝 (11-24): 电缆桥架制作 100 米, 累计完成 2380 米, 累计完成 71 米。
 低压集电线路: 工程总量 6.4 km, 今天完成 2200 m。
 管理 3 人, 22-23 区支架安装 11 人, 电缆展放 18 人, 1 台人办机
 材料, 小工 5 人。

		洪池(30-31): 桩基浇筑100个, 累计160个, 完成率91%。 管理1人, 浇筑工人20人。 洪池: 9# 15# 电气消缺。 洪池班组: 工程总量2340个, 当日完成64个, 累计完成64个。 管理1人, 浇筑12人, 三轮车2台, 振捣棒2个, 履带式挖孔 钻机1台。 上林: 桩基浇筑第1组, 2.7米145个, 累计145个。 桥梁: 工程总量131组, 当日完成21组, 累计完成126组。 箱变基础开挖累计完成3个, 箱变基础开挖完成。 20# 28# 箱变基础底板浇筑完成。 管理4人, 安装工人18人, 箱变5人, 浇筑工人15人, 力工4人。 变电站: 土建消缺, 备品备件库集水坑开挖完成, 站内散水混凝土浇 筑完成。 对侧站: 挡土墙开挖完成, 土方回填30%, 电缆沟侧墙模板加 固, 端子箱基础完工打夯。 管理3人, 变电站5人, 对侧站6人。 阳南(15-21): 桥梁起改制作, 制作电缆头6个。 管理2人, 安装员9人, 电气安装工人20人。
其它 事 项	无	
本日现场监理人员	王学、王印、王元、刘德文	
记录人: 张	总监 (总监代表): 王学	