

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	砾石: 检查合格, 备品备件库棚第2排扎完成模板安装。 对侧墙: 电缆沟侧墙模板加固完成, 设备基础周边回填土打夯, 接地焊接, 平均间隔围墙维护坡砌筑, 平均间隔架构基础开挖完成。 集电线路: C15铁塔基坑开挖, 2区消缺整改。 西间: 5-6、A2地块高压电缆制作, 14#A5地块进场道路修整, 待并网区消缺整改, 待并网区收尾工程施工。 洪池: 25区、31区支架基础浇筑, 30区支架植基础引孔。 整理会议纪要。 内棚: 21-24#、25-27#光伏桁架安装, 光伏组件安装, 电缆沟开挖检查, 23#、24#电缆展放安全监督。 上蔡: 支架安装巡查, 发现现场少部分斜撑安装不符合设计要求, 现场安排整改。	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 集电线路: C15铁塔基坑开挖完成 70%。 管理1人, 施工人员15人。 洪池30-31: 植基础浇筑120个, 累计480个, 完成率22.8%。 管理1人, 浇筑20人。 上蔡: 支架安装: 总量61组, 安装24组, 累计178组, 路旁基础开挖累计完成3个。

		沿道高车基础顺序, 底板浇筑完成。 管理4人, 张工人18人, 灯10人。 洪池班组: 桩基浇筑: 总量2340t, 当日完成160t, 累计完成260t 管理1人, 泥匠14人, 三轮车2台, 振捣棒2个, 履带式搅拌机 拆站: 1建渣铁, 备品备件在钢架绑扎完成, 站内房子清理铺设, 备品备件 库基28混泥土浇筑。 东邦班组: 16区对穿20组, 12区对穿12组, 19#箱变平台除锈17# 抓黄线。 管理3人, 安装2人, 箱变2人。 南朝(15-21): 组件安装 总量2074块, 粗完成52块, 累计完成20020块, 直流电缆敷设: 总量130km, 当日完成600m, 累计完成122400m, 焊组件消缺180组, 维修组架, 安装2组组件。 管理2人, 张工人1人, 电气安装15人。 南朝(11-24): 支架安装(除横条)总量942组, 就8组, 累计完成889组。 组件材料: 总量24492块, 完成650块, 累计完成22484块。 电缆桥架制作200米。 低压系统电缆敷设: 工程总量64km, 当日完成1200m。 管理3人, 22-23区支架安装11人, 电气安装18人, 1区人办材料。 115人。 西向: 6号地埋制作从C4插头开始, 累计制作1728组, 高压电缆制作60米。 A4电缆进行道路修筑。 管理6人, 安装10人, 电气2人, 装载机1台 操作员1人, 桩机1台, 张工人2人。 控制机位, 操作1人, 张工人1人。 拆站站: 电缆沟内侧墙模板加固完成, 张工人修平平台, 外平接池焊 接完成, 接地网填土完成50%, 并同同侧围墙护坡砌筑, 并同同侧围 线架内区线设备基础开挖完成。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝虎 王孝 王孝元 刘德文	
记录人: 铁	总监(总监代表): 王孝虎	