

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23 ~ 30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理
工作
情况

电站: 土建收尾, 备品备件库基础砌侧壁模板安装, 混凝土浇筑。
对侧站: 设备基础周边回填土打夯, 接地回填土完成, 平恒间隔架构区设备基础灰土垫层换填完成, 平恒间隔围墙护坡砌筑。
集电线路: C15 铁塔基坑开挖, 2 线铁塔消缺整改。
西沟: 5-6、A2 地块高压电缆桥架制作, A4-A5 地块进场道路修筑, 待并网区域消缺, 待并网区域尾工尾项施工。召开监理例会。
洪池: 2 区、31 区支架基础浇筑, 30 区支架桩基基础引孔。
巡视检查西沟光伏区。
西沟: 11-14 井、25-27 井现场施工质量、安全巡查, 25-27 井现场桥架安装, 光伏组件安装, 电缆沟开挖, 接地安装巡查, 23 井、24 井电缆敷设, 桥架安装检查, 参加监理例会。
东沟: 电气消缺巡查, 发现现场少部分电缆安装不符合设计要求, 现场安排整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

集电线路: C 续 C15 基坑开挖完成, C14 基坑开挖完成 20%。
管理 3 人, 施工人数 15 人。
西沟(11-14): 支架安装(檩条) 6 组, 组件撒料 30 块。
直流电缆敷设 6km, 电缆桥架制作 200m。
管理 3 人, 22-23 区支架安装 15 人, 组件撒料 5 人, 电气安装 18 人, 2 线接入机撒料、人工 5 人, 消缺 5 人。

		瓶站: 土建消缺, 备品备件库侧墙模板拆除, 站区清理, 清洗站区铺打垫层, 绿化区平土, 摆放消防器材。 对侧站: 电缆沟侧墙拆模, 电缆槽底支模, 绑钢筋, 午间间隔架棚基础模板加固钢筋绑扎, 地脚螺栓预埋, 220KV线路保护柜进场。 管理 3人, 瓶站5人, 对侧站1人。 上井班组: 安装安装 21组, 箱变基础开挖男4男3个, 3台箱变基础垫层, 底板浇筑完成, 24井箱变基础浇筑完成, 28井箱变基础浇筑80%。 管理4人, 浇筑2人, 箱变5人, 加1人。 东郊: 15区对身20组, 1井打小黄线, 15井高压电缆上塔。 洪池班组: 杆基浇筑箱, 总量2240个, 完成62个, 累计420个。 管理1人, 浇筑16人, 三轮车2台, 振捣棒2个。 洪池(15-21): 组件张总量20174块, 当日完成26块。 逆变器: 总量21台, 当日完成3台。 直埋电缆敷设: 总量130km, 当日完成200m。 桥架整理及制作、制作电缆头。 管理2人, 安装工5人, 电气2人。 洪池(30-31): 杆基浇筑箱150个, 累计浇筑610个。 现场管理1人, 浇筑20人。 西郊: 杆基浇筑312个, 支架组件消缺23组, 高压电缆制作100米。
其它事项	无	管理6人, 安装10人, 电气20人, 塔机1台, 操作1人, 桩机1台, 引孔2人, 挖桩机1台, 操作1人, 放点1人。
本日现场监理人员	王孝金, 王力, 王望云, 刘德文	
记录人: 王英	总监(总监代表): 王孝金	