

监理日记 ()

日期: 2014 年 8 月 17 日

天气: 晴转降雨

星期: 六

气温: 27~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

开压站: 土建消缺, 场内卫生清理, 升压站台阶美化, 场内卫生清理。
 对侧站: 电缆槽地板浇筑混凝土, 4#间隔架构基础浇筑混凝土。
 集电线路: C14铁桩基开挖, 1#杆位内消缺整改。
 西线: 4-6号地块高压电缆沟开挖, A4-A5地块桩基浇筑引孔 待并网区消缺整
 改, 待并网区完工后施工。
 参加总包单位 王工对侧站进线设备及电缆线清查。
 参加业主单位召开启动视频会议, 300伏检查并向消缺整改施工现场。
 阻潮: 4-14#、25-27#开闭所施工质量 安全检查。25-27#开闭所电缆沟铺沙
 盖砖检查, 回填土, 旁站 高压电缆敷设穿管回填旁站; 2#升压站直流电
 缆敷设, 杆架安装检查。
 东线: 12#箱变安装巡查 12#区补孔浇筑。
 12#区域下面对穿及电缆坑场安排整改完工收掉。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

集电线路: C14桩基开挖完成50%。
 管理: 3人, 施工15人。
 东线: 15区对穿18组, 12#箱变钢架制作。管理3人, 安装2人, 电气5人。
 东线那组: 桩基浇筑: 总量2340个, 当日完成62个, 累计完成532个。
 管理1人, 浇筑14人, 2#升压站: 振捣棒2个, 履带式装载机1台。
 1#升压站: 支架安装: 总量64组, 当日完成23组, 累计完成12组。
 箱变基础开挖累计3个。

		站址变更基础砌筑 90%。 管理 4 人、安装 20 人、变更 5 人、加 10 人。 阳朝(11-11): 组件材料: 总量 2442 块, 当日完成 260 块, 累计完成 2314 块。 组件安装: 总量 2442 块, 当日完成 260 块, 累计完成 2124 块。 直流电缆敷设 7 Km, 电缆桥架制作 60 米。 支架组件尚缺, 电缆桥架尚缺。 管理 3 人, 21-23 区支架安装 15 人, 组件材料 5 人, 电气安装 18 人。 站址材料, 小工 5 人, 尚缺 5 人。 瓶站: 土建浇筑, 站区清理, 清洗, 草料铺设。 对侧站: 电缆沟未(端子箱侧)支模, 钢筋绑扎, 进线架构。 般电缆槽, 地板浇筑混凝土, 平整, 间隔架构基。 浇筑混凝土, 模板拆除, 进线设备对照清单。 清点交接。 项目管理 3 人、瓶站 5 人, 对侧站 11 人。 张池(13-11)班组: 地基浇筑: 总量 1150 方, 当日完成 120 方, 累计: 790 方。 管理 1 人, 浇筑 20 人。 阳朝(11-11): 逆变器安装: 总量 27 台, 当日完成 3 台, 累计完成 27 台。 项目管理 2 人, 安装 5 人, 电气 23 人。 西沟: 4-5 号新增地坑植草桩引孔 40 个, 高压电缆沟开挖 170 米。 管理 6 人, 安装 15 人, 电气 20 人, 发电机 1 台, 操作人员 1 人, 搅拌机 1 台, 3 人, 以及 2 人, 挖掘机 1 台, 操作人员 1 人, 拉点 1 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王明, 王强, 刘俊文。
记录人: 王强	总监 (总监代表): 王强	