

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 19 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22~32℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	升站: 土建消缺整改. 对侧站: 进线架构电缆槽侧壁支模及浇筑混凝土, 电缆沟末端侧壁. 端子箱基础浇筑混凝土, 设备基础地脚螺栓打磨、清理及安装前调平. 集电线路: C14 铁塔基坑开挖, 22 块 D-25 沟缺整改. 西沟: 5 号箱变到 6 号箱变地坑高压电缆敷设, 6 号箱变到 C10 号铁塔电缆沟开挖及高压电缆头敷设, A4-A5 地块桩基灌注孔, 待并网区域巡视检查西沟消缺整改施工现场. 阳朝: 21-24 井, 25-27 井现场施工质量、安全检查. 21 号箱变电缆头制作旁站, 22 号箱变电缆头制作旁站. 东郊: 17 井补装线, 15 井对穿安装 20 组; 18 号箱变平台砌筑, 12 号塔补 4 平方电缆敷设, 上井地块支架安装. 整理资料验收归档资料.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: (线 C14 基坑开挖完成 70%. 管理 3 人, 施工人员 15 人. 阳朝(21-24): 支架安装(铁横条) 完成 6 组, 组件安装 130 块. 直流电缆敷设 4km, 电缆桥架制作 60 米. 电缆头 10 个, 10 平方能管管十的逆变器. 管理: 3 人, 22-23 区支架安装 15 人, 组件材料 5 人, 电气 (8 人, 2 人加材料, 小工 5 人, 消缺 5 人.

		桥: 15区对身18组. 18#箱变平台砌筑. 管理队. 安装1人. 箱变5人. 加5人. 张池班组: 桩基张引孔. 200个. 浇筑完成. 上东班组: 支梁安装: 20组. 箱变基础开挖完成3个. 3台箱变基础垫层. 底板浇筑完成. 20#箱变基础. 砌块完成. 管理队. 安装18人. 箱变3人. 加10人. 对侧站: 设备支架进线架构现场拆解. 地脚螺栓全部清理打磨及螺母调平. 东西两刀闸主柱安装. 进线架构电缆槽地板模板拆除. 管理队. 对侧站 7人. 张朝(15-21): 直埋电缆敷设 1000m. 接地线网. 组串接地安装. 接地线网掩埋. 安装小盖板. 管理队. 电气安装23人. 张池(30-31): 桩基张引孔 150个. 西沟: 高压电缆敷设 8MW. 高压电缆沟开挖 80米. 5-6号箱变(15米). 6号箱变—10号高压电缆敷设完成(150米). A4地块进场道路修筑.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王强. 王功. 王强. 刘德友
记录人: 王强	总监(总监代表): 王强	