

# 监理日记 ( )

日期: 2024 年 8 月 2 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

低压站: 尚缺整改, 电缆沟盖板问题处理, 边坡护面开裂修复, 保护田植草。  
 高压站: 西侧隔离开关及电缆互感器整改及电缆沟浇筑西侧围墙施工。  
 集电线路: C10 铁塔基础浇筑, D 线自检消缺。  
 西册: A3 地块支架自检消缺, A2 地块组串接地制作安装, H3 地块直流电缆线敷设, 接地环网敷设, 4-6 号地块支架、组串自检消缺整改漏接接地制作安装, 4 号地块增补区域引孔, A4 地块进场道路修筑。  
 洪池新增地块: 支架基础桩点及引孔, 召开监理例会。  
 巡视检查池: 新地块支架基础引孔, 抽检支架桩基础验桩。  
 阳朔: 21、22 号支架组件安装巡查, 22 号电缆桥架安装检查, 21 号箱变电缆沟开挖, 环网接地安装, 电缆敷设检查, 21 号桩机引孔检查。  
 洪池: 桩基验收点, 上苏: 4 号地块桩基浇筑验收。  
 东册: 11 号电气消缺, 21 号地块箱变地基开挖。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安装第一工程有限公司

上苏: 桩基验收引孔 66 个, 桩基验收浇筑 32 个, 20 号箱变基础开挖。  
 管理 2 人, 打桩 2 人, 植草 1 人, 浇筑 20 人。  
 集电线路: C12 桩基浇筑完成 50%。  
 管理 2 人, 施工人员 15 人。  
 洪池: 桩基验收引孔 205 个。  
 管理 1 人, 打桩 1 人, 履带挖臂孔钻机 1 台。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>内朝(N-27): 直流电缆敷设1400米<br/> 5MC插头制作接地环网, 桥梁安装,<br/> 支架组件消缺.<br/> 管阻4人, 消缺12人, 电气工11人.</p> <p>内朝(N-28): 桩基引孔110个. 支架材料10组.<br/> 桥梁安装(含桥墩)8组. 直流电缆敷设3km.<br/> 电架桥梁制作80米. 接地小黄线50组.<br/> 变压器安装6台.<br/> 现场管理3人, 组件安装15人.</p> <p>东关: 11井电气消缺.</p> <p>开站: 消缺.</p> <p>补测站: 室外电缆沟盖板安装完成, 不用. 电流互感器整改完成.<br/> 管理3人, 开站5人, 补测站8人.</p> <p>洪池: 桩基设点50个. 桩基引孔120个.<br/> 管阻1人, 桩基设点1人, 桩机1台, 引孔人员2人.</p> <p>西向: 6.A3地块直流电缆敷设600米. 4.6号.A2号地块接地环网敷<br/> 设0.2km. A1.A2.4.6号地块制水组串接地. 施夜接地环网.<br/> A4地块新建道路修筑. 4.5号新增地块敷设预埋件.<br/> 能量管理单元安装3个.</p> |
| 其它事项     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员 | 王孝臣, 王元, 刘德文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 记录人: 蔡   | 总监(总监代表): 王孝臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |