

监理日记 ()

日期: 2019 年 8 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21~31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	开站: PT CT 调试试验完成. 国视化板牌张贴, 对侧站: 断路器钢柱. 母排架构立柱吊装就位. 进线架构吊装. 电气设备倒运并开始安装. 集电线路: C8 C14 号铁塔基础开挖. 西沟: A1-A3 号箱变地块高压架设. A1-A2. 6 号箱变安装. A4-A5 地块桩基引孔. 待并网区完工后施工. 巡视检查西沟沟内缺陷整改施工情况. 新升压站. 设备做试验. 阳南: 13-15 号箱变低压电缆展放. 验收. 23 号直埋电缆头制作检查. 26. 27 号箱变高压电缆头制作旁站. 24 号箱变电缆展放检查. 东沟: 15 号. 16 号箱变平台砌筑. 12 号增补 4 平方电缆架设. 上午: 支架安装巡查. 整理验收材料.				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 1485 478 1518">承包单位</th><th data-bbox="917 1485 1117 1518">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1832 478 1944"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="542 1563 1544 1995"> 东沟: 15 区对岸 10 组. 15 号 14 号箱变平台砌筑. 上午: 支架安装: 巡查 6 组. 安装 16 组. 完成 51.66%. 箱变基础开挖果斗完成 3 个. 3 号箱变基础浇筑. 底板浇筑. 砌筑完成. 24 号箱变基础圈梁顶板支模. 修理 4 人. 安装 13 人. 箱变 3 人. 加 10 人. 灌池: 桩基浇筑 总量 2340 个. 当日完成 152 个. 果斗 30.6%. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	东沟: 15 区对岸 10 组. 15 号 14 号箱变平台砌筑. 上午: 支架安装: 巡查 6 组. 安装 16 组. 完成 51.66%. 箱变基础开挖果斗完成 3 个. 3 号箱变基础浇筑. 底板浇筑. 砌筑完成. 24 号箱变基础圈梁顶板支模. 修理 4 人. 安装 13 人. 箱变 3 人. 加 10 人. 灌池: 桩基浇筑 总量 2340 个. 当日完成 152 个. 果斗 30.6%.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	东沟: 15 区对岸 10 组. 15 号 14 号箱变平台砌筑. 上午: 支架安装: 巡查 6 组. 安装 16 组. 完成 51.66%. 箱变基础开挖果斗完成 3 个. 3 号箱变基础浇筑. 底板浇筑. 砌筑完成. 24 号箱变基础圈梁顶板支模. 修理 4 人. 安装 13 人. 箱变 3 人. 加 10 人. 灌池: 桩基浇筑 总量 2340 个. 当日完成 152 个. 果斗 30.6%.				

		管理1人, 泥粉17人, 三轮车2台, 振捣棒2个, 陈朝(15-21): 高压电缆敷设38W, 直流线桥架制作, 接地线网, 组串接地安装, 接地线网掩埋, 安装小黄线, 高压电缆头制作, 现场管理2人, 电气安装2人, 潘池(30-31): 桩基破泥板总量170个, 桩泥成150个, 累计1390个, 管理1人, 泥粉20人, 陈线路: C线C4基坑开挖完成90%, 管理2人, 施工人员15人, 潘池: 4号地块桩基浇筑200个, A4-A5地块桩基引孔200个, 6号地块直流电缆敷设6000米, 高压电缆沟开挖70米, 4A1, 1+2, A3号箱变安装, 管理6人, 泥粉10人, 电气施工人员20人, 装载机1台, 操作 员1人, 桩机2台, 引孔机, 挖振机1台, 操作1人, 改 点1人, 陈朝(11-24): 组件安装: 总量24492, 安装完成260块, 低压电缆敷设: 工程总量644km, 安装完成550m, 电缆头外, 逆变器因平方价, 高压电缆敷设: 总量1235m, 安装完成260m.
其它 事项		
本日现场监理人员		   
记录人: 		总监 (总监代表): 