

监理日记 ()

日期: 2014 年 8 月 26 日

天气: 小雨转晴

星期: 一

气温: 22~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	对刚站: 细研线及刀闸安装, 电缆沟整层浇筑. 集电线路: G3 铁塔基础开挖. 西沟: A4-A5 地块杆塔基础引孔. 待并网区完工屋顶施工支架及组件消缺整改. 巡视检查开压站及阳朝 25 区初验收. 下发验收后消缺整改通知单. 永郑: 光伏区巡查, 发现现场少部分 4 平方电缆敷设不符合要求. 现场各排整改. 阳朝: 23 井 25 井箱变低压电缆头制作旁站, 26 井直流电缆敷设检查. 23 井直流电缆敷设, 交流电缆头制作检查. 25 井全面检查. 整理质检前资料.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	洪池(30-31): 受降雨天气影响, 今日未能正常施工. 阳朝: (21-26): 直流电缆敷设: 总量 90km. 今日完 3km. 完成率 92%. 逆变器安装: 总量 33 台. 今日完成 2 台. 完成率 90%. 电缆头 6 个. 逆变器 1 个. 逆变接地 1 个. 管桩 3 个. 22-23 区支架安装 15 个. 组件材料 5 个. 电气 18 个.

	西河: 5号箱变钢平台材料加工. 东河: 16# 19# 箱变平台砌筑. 上东: 支架安装: 总量 131组, 当日完成 15组, 完成率 68.2%, 箱变基础开挖累计 3个. 3台箱变基础垫层、底板浇筑, 砌筑完成. 管理 4人, 安装 18人. 南河(X-27): 直流桥架制作. 58组接地环网. 管理 2人, 电气安装工人 26人. 输电线路: C线 C13 基坑开挖完成 80%, 电缆沟地面清表完成. 管理 人员 3人, 施工 人员 15人. 对侧站: 511 电缆接茬处 垫层浇筑完成. 西母支柱就位完成. 电缆沟支架制作完成. 项目管理 2人, 对侧站 6人, 开压站 6人.
其它事项	无
本日现场监理人员	王毅、王华、王登元、刘伟文
记录人: 黄	总监 (总监代表): 王毅