

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 3 日

天气: 多云转晴

星期: 二

气温: 24~35℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

雁站: 消缺整改, 电缆沟盖板问题处理, 台阶抹面开裂修复。
 对侧室: 室外电缆沟侧壁模板安装, 西侧隔离开关及电缆互感器拆模, 基础回填夯实, 西侧围墙施工。
 集电线路: C10 铁塔基础浇筑, 二次自检消缺。
 西沟: A3 地块光伏组件材料, A3 地块组件安装, A2 地块组串接地制作安装, A3 地块直流电缆线敷设及接地网敷设, 4-6 号自检支架及组件消缺整改, 箱变接地制作安装, 西沟 4-5 号地块槽补区域散支架基础浇筑, 4 号地块槽补区域浇筑, 引孔及浇筑, A4 地块槽补道路修筑。
 洪池: 支架基础浇筑及引孔, 参加集电线路 1 线初验收, 整理会议纪要。
 西沟: 2 号支架安装巡查, 23 号电缆桥架安装巡查, 2 号箱变电缆沟开挖接地安装, 电缆头制作检查, 2 号电气安装检查发现局部桥架支架低余严重, 桥架安装后开孔, 直流电缆敷设未按要求使用桥架, 直管转弯施工不规范, 已要求立即整改, 并下发通知单。
 上林: 4 号地块槽补开挖, 5 号槽补浇筑巡查。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

上海电力安
装第一工程
有限公司

洪池: 桩基浇筑 17 个, 桩基引孔 203 个。
 管理 1 人, 预点 1 人, 打桩 1 人, 灌孔 1 台。
 东林: 11 号电气消缺。
 上林: 桩基引孔 80 个, 桩基浇筑 22 个, 架安装 4 组。
 箱变基础开挖共计 3 个, 28 号箱变基础开挖完成。
 管理 2 人, 打桩 2 人, 安装 2 人, 箱变工人 1 人, 浇筑工人 11 人。
 集电线路: C10 基础支模完成 80%, 钢筋绑扎完成。

		管理2人、施工人员15人。 内朝(21-24): 支架安装(含本标段) 8组, 直流电缆敷设 6km. 电缆桥架制作 120米. 逆变器安装: 2台. 管理3人, 组件安装 15人. 内洞: 桩基破改点 320个, 材料: 288块 直流电缆敷设 4km. 支架组件消缺 28组. 管地夹桩基破改点 320个. 4.5、A2号地块微米手组件 288块. 6、A3号地块直流电缆敷设 400米. 4-6号 A2地块逆变器安装 4台. A4地块进场道路修筑. 4-5号新增地块散预埋件. 现场管理 7人, 安装 14人, 电气 6人, 装载机 1台, 操作 1人, 桩机 1台, 引孔 2人, 挖据机 1台, 操作 1人. 米池30-31班组: 桩基破改点 400个, 桩基破引孔 220个. 内朝(25-27): 支架安装完成方组. 管理 4人, 消缺 12人, 电气 11人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金, 王印, 王登元, 刘德文	
记录人: 薛	总监(总监代表): 王孝金	