

监理日记 ()

日期: 2019 年 8 月 30 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 23~33℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	棚站: 土建消缺. 电气消缺. 设备调试做试验. 对侧站: 站内电缆沟浇筑完成. 进线架构侧设备线夹制作. 导线压接. 电缆敷设和接地埋管均完成80%. 集电线路: C14铁塔基础钢筋绑扎. C115铁塔组塔. 西沟: H4-1#地坎桩基础钻孔. 特高压区屋顶施工. 巡视检查开压站. 召开监理例会. 38线: 23#箱变基础回填. 高压电缆敷设铺砂盖砖图填巡查. 21#箱变电缆敷设检查. 21#箱变电缆敷设铺砂盖砖图填巡查. 26#箱变平台砌砖. 21#箱变平台焊接施工. 新架线巡查. 东郊: 巡查光伏区. 发现缺陷少数. 环网接地未安装. 现场要求施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1485 440 1518">承包单位</th><th data-bbox="879 1485 1078 1518">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="288 1832 440 1944"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="496 1563 1406 1899"> 东郊: 打设箱变24(4台) 上东: 安装电缆总量 628组. 当天安装20组. 剩84组. 20#、24#、28#箱变基础圈梁顶板浇筑完成. 管埋4. 管架2. 箱变5. 灯4. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 打设箱变24(4台) 上东: 安装电缆总量 628组. 当天安装20组. 剩84组. 20#、24#、28#箱变基础圈梁顶板浇筑完成. 管埋4. 管架2. 箱变5. 灯4.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊: 打设箱变24(4台) 上东: 安装电缆总量 628组. 当天安装20组. 剩84组. 20#、24#、28#箱变基础圈梁顶板浇筑完成. 管埋4. 管架2. 箱变5. 灯4.				

		强电线路: C线 C8-C9 挖电缆沟完成 35%. C10 组塔完成 70%. 管理 3 人. 施工 13 人. 阳南(11-14): 接地装置安装: 总量 5.3km 当天完成 150m. 完成率 90.5%. 电缆头 6 个. 逆变器穿管 4 个. 管理 3 人. 22-23 交架安装 15 人. 组件搬运 15 人. 电缆安装 18 人. 2 人 人机搬运. 1.25 人 消缺 5 人 阳南(15-27): 直流线桥架制作. 消缺. 西沟班组: 杆塔破引孔 总量 24160 个. 当天完成 80 个. 累计完成 85%. 4 号箱变挡墙砌筑. 管理 6 人. 安装 10 人. 电气 20 人. 装载机 1 台. 操作 1 人. 桩机 1 台. 312 人. 挖机 1 台. 操作 1 人. 清池(30-31): 清理施工现场垃圾. 抵站: 土建消缺. 电气消缺. 电气设备试验和粘贴标识牌. 对侧站: 进线架构侧电缆埋管和导引管安装. 电缆沟内电缆敷设. 进线架构侧设备导线制作. 电缆沟两侧回填土.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝全. 王功. 王莹元. 刘德文	
记录人: 魏	总监 (总监代表): 王孝全	