

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 31 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 24 ~ 33℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	雁站: 土建消缺, 电气消缺, 设备调试做试验. 对侧站: 进线架构侧设备导体连接, 架构引下线及引流线安装, 电气设备导体管安装, 电缆埋管施工. 平遥间隔架, 母线架构, 刀闸基础土方施工, 北侧围墙及底部圈梁浇筑. 集电线路: C8-C9 电缆沟开挖, C10, C9 铁管组立. 西沟: A4-A5 地块桩基引孔, 待并网区完工后施工. 东郑: 桩基巡查, 发现现场箱变基础内部电缆防水涂料不符合要求, 现场安排整改. 阳南: 2#箱变电缆头制作旁站, 2#直冷电缆敷设检查, 2#高压电缆头制作旁站, 2#A, 2#箱变平台焊接施工, 2#桥架安装检查.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郑箱变打扫卫生. 上郑: 支架安装: 总量 628 组, 完成 30 组, 剩余 598 组. 阳南箱变基础垫层, 底板浇筑, 砌块完成. 1#地打对穿孔组, 管理 4, 安装工人 311, 柜 5 个 集电线路: C8-C9 挖电缆沟完成 70%, C10 组塔完成, 阳南(21-24): 接地装置安装: 总量 53km, 完成 500m, 完成 100%.

		续组件消缺。 电缆头6个. 逆变器穿管4个. 管理3人, 22-23区支架安装15人 组件撒料5人, 电气安装18人, 2名无人机撒料 小工5人. 消缺5人. 班前(25-27): 直流线桥架制作, 消缺. 管理2人 电气26人. 班前(30-31): 清理施工现场垃圾. 管理1人, 装卸20人. 班前: 4号箱变挡墙砌筑. 管理6人, 电气工人20人. 开站: 土建消缺. 电气消缺. 电气设备试验和粘贴标语牌. 对侧站: 进线架构连接导线和引流线安装. 在电站内电缆展放. 管理2人. 对侧站1人. 开站1人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝全. 王登元. 刘德文
记录人: 王孝全	总监 (总监代表): 王孝全	