

# 监理日记 ( )

日期: 2024 年 8 月 5 日

天气: 晴转多云

星期: 一

气温: 23 ~ 34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p> | <p>                     瓶站: 卸价抹面开裂修复, 一次电缆支架问题处理, 排水整改准备工作。<br/>                     抽站: 设备基础回填土及场地平整, 电缆沟侧墙模板加固, 西侧围墙和电<br/>                     缆沟束绑及端子箱基础垫层模板安装。<br/>                     集电线路: C10 铁塔基础开挖, C10 铁塔基础浇筑, 2 套自检消缺, 2 套 XD 35 护管砌筑。<br/>                     内响: 4 号地坑墙补组率引孔, 4-6 号地坑及支架及组件自检消缺整改, 4-5 号墙补组率<br/>                     铺设海管钢管, A3 地坑直流体穿套管, 组件散料, 组件安装, A1-A3 箱变逆变器<br/>                     MCA 插头制作, A4-A5 地坑进线箱路旁筑。<br/>                     参加总包对集电线路铁塔安装, 电力通道初验收。<br/>                     内响: 现场巡视, 安全检查, 电缆桥架安装质量检查。<br/>                     上苏: 支架安装巡查, 发现现场斜撑不符合要求, 现场安排整改。<br/>                     东郊: 9# 19# 电气消缺。                 </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>施工情况</p>   | <p>承包单位</p> <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>施工内容及进度</p> <p>                     集电线路: C10 基础浇筑完成 100%, C10 基础开挖完成 70%。<br/>                     项目管理 3 人, 施工人员 5 人。<br/>                     内响: (15-21): 低压电缆头制作, 支架组件消缺, 梯架整改。<br/>                     管理 4 人, 海管 12 人, 电气 1 人。<br/>                     内响: (17-19): 支架散料 15 组, 支架安装 (含梯架) 8 组。<br/>                     逆变器安装 1 台。<br/>                     管理 3 人, 22-23 区 梯架安装 11 人, 电气 18 人, 当天人梯散料。                 </p> |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    | <p>小工5人。</p> <p>桩站：消缺。</p> <p>检测：电缆沟侧墙模板安装。</p> <p>管理3人、开站：5人、对侧站4人。</p> <p>新：9# 19# 电气消缺。</p> <p>消池：桩基沉点480个。桩基引孔150个。</p> <p>管理1人、沉点2人、打桩2人、履带式潜孔钻机2台。</p> <p>上站：支架安装12组、累计完成16组、工程量638组。</p> <p>临变基础开挖累计3个。</p> <p>管理2人、安装12人、履带式潜孔钻机1台、空压机1台。</p> <p>消池(30-31)：桩基引孔180个、累计700个、完成40%。</p> <p>管理1人、桩机2台、引孔4人。</p> <p>面积：4-5号新增地块桩基引孔80个。</p> <p>A3号地块高材料组件288块、安装组件104块。</p> <p>A1、A2、4-6地块制作组串间接地、箱变接地网。</p> <p>A4地块并修道路修路，增补地块沉点准备安装沉点100个。</p> <p>管理7人、安装14人、电气16人、装载机1台、操作员1人、桩机1台。</p> <p>引孔人员2人、挖桩机1台、操作人员1人。</p> |
| 其它事项     | 无  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员 |    | 王毅、王中、王登元、刘发文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 记录人：     | 王毅 | 总监（总监代表）：王毅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |