

监理日记 ()

日期: 2020 年 8 月 6 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25~30℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	变电站: 台阶美化, 排水整改. 召开安全及进度会议. 对侧站: 设备基础基坑回填及场地平整完成, 电缆沟侧墙模板加固完成, 西侧围墙及端子箱基础面层模板安装完成. 集电线路: C12 铁塔基础开挖, C10 铁塔基础浇筑, 派自检消缺. 西沟: 4 号地块增补支架基础桩引孔, 4-6 号地块自检支架及组件消缺整改. A3 地块直流电缆线穿管, 组串接地制作安装, A3 地块组件帮焊及组件安装, A1-A3 箱变, 逆变器, 交流电缆头制作, 6 号箱变交流电缆头制作, 逆变器 MC4 插头制作, A4-A5 地块进场道路修筑. 参加业主单位及总包单位人员一起对西沟 A3 地块组件安装前支架工序验收. 派赴新地块进场地桩钢带笼抽检, 巡视检查对侧站施工进度. 西沟: 2-14 现场巡视, 安全检查, 2 号箱变电缆头制作返工检查, 2 号桥架安装质量检查. 上苏: 支架安装巡查, 发现现场斜梁安装不符合设计图样, 现场安排整改.	
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 清池: 桩基破点 640 个. 桩基引孔 210 个. 管理 1 人, 放点工人 2 人, 打桩工人 2 人, 履带钻机 2 台. 上苏: 桩基引孔 140 个. 桩基浇筑 23 个. 交线安装: 7 组. 箱变基础开挖累计完成 3 个. 3 号箱变基础面层浇筑完成. 管理 2 人, 打桩 1 人, 安装 1 人, 箱变 1 人, 试桩 1 人, 空压机 1 台. 东沟: 9 号 19 号 电气消缺. 管理 6 人, 电气 5 人.

		雨前(11-24): 材料散料 10组. 支架安装(含木架条) 8组. 接地安装: 工程总量5.3km, 今日完成0.4km. 电缆桥架制作100米. 累计完成69.3% 逆变器安装: 今日完成2台. 现场管理人员3人. 22-23区支架安装11人. 16人机械散料 小工5人. 开站 为缺: 对侧站: 电缆沟侧墙模板安装完成, 西侧回墙基槽原土打夯完成. 管理3人. 开站5人 对侧站4人. 雨前(11-21): 低压电缆整改. 支架组件短缺. 桥架整改. 管理4人. 短缺12人. 电缆安装工人11人. 洪池(30-31)组: 桩基整改点250个. 桩基引孔240个. 管理1人. 桩机2台. 引孔人员4人. 西向: 4-5号新增地块桩基引孔20个. A3号地块散料组件684块. A1、A2、4-6地块制作组串间连接, 随变接地环网 A4地块进行道路修筑. 引孔2人, 挖桩机1台. 管理7人. 安装14人. 电缆16人. 装桩机1台. 操作员1人. 桩机1台.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王强, 王为, 王强, 刘培文	
记录人 齐英	总监(总监代表): 王强	