

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 7 日

星期: 三

天气: 阴转晴

气温: 24 ~ 31℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	棚站: 水泵房周围散水破除完成, 基坑清理完成, 成品备件库完成。 棚站: 设备基础基坑回填及场地平整完成, 电缆沟侧墙模板加固完成。 集电线路: G2 铁塔基础开挖, G0 铁塔基础拆模, D 线白漆消缺整改。 西向: 5 号地块增补支架基础引孔, A4 新地块放点, A3 地块直流线穿套管, 组串接地制作安装, A3 地块组件散料, A3 地块支架垫层浇筑, A1-A3 坡度逆变器交流电缆头制作, A4-A5 地块场内道路修筑。 池池: 新地块进场立柱钢筋绑扎抽检。 参加总包一起对集电线路 D 线初验收; 检查集电线路初验收, 整改缺陷通知单。 上午: 支架安装验收, 发现现场斜撑安装不符合设计要求, 现场安排整改。 西向: 21-24 现场巡视, 发现 22、23 个组件破碎, 组件正极安装错误, 现场通知立即进行整改。 棚站: 组串变电缆头制作检查, 2 号排架安装量检查, 发现局部排架安装不符合要求立即整改。				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1464 512 1532">承包单位</th><th data-bbox="512 1464 1540 1532">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1532 512 2031"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="512 1532 1540 2031"> 集电线路: G0 基础拆模完成, G2 基础开挖完成 80%。 管理 3 人, 施工队 15 人。 上午班组: 桩基础引孔 30 个, 支架安装 10 组。 坡度基础开挖累计完成 3 个。 组串变基础垫层浇筑完成。 管理 2 人, 班组 1 人, 安装 11 人, 加 4 人, 潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: G0 基础拆模完成, G2 基础开挖完成 80%。 管理 3 人, 施工队 15 人。 上午班组: 桩基础引孔 30 个, 支架安装 10 组。 坡度基础开挖累计完成 3 个。 组串变基础垫层浇筑完成。 管理 2 人, 班组 1 人, 安装 11 人, 加 4 人, 潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	集电线路: G0 基础拆模完成, G2 基础开挖完成 80%。 管理 3 人, 施工队 15 人。 上午班组: 桩基础引孔 30 个, 支架安装 10 组。 坡度基础开挖累计完成 3 个。 组串变基础垫层浇筑完成。 管理 2 人, 班组 1 人, 安装 11 人, 加 4 人, 潜孔钻机 1 台, 空压机 1 台。				

	清池班组: 桩基3136 212个. 管理 1人. 打桩工人 2人. 履带挖孔桩机 2台. 东郊: 9# 15# 电气消缺. 西郊(11-20): 支架撒板料 10组. 支架安装(含横条) 8组. 接地安装: 总量 5.3KM 今日完成 0.5KM. 逆变器安装: 总量 33台. 完成 2台. 累计完成 20台. 管道 3人. 22-23 支架安装 1人. 电缆安装 18人. 1人缺人. 加撒料. 小工 5人. 开压站: 土建消缺. 对侧站: 电缆沟侧墙模板加固. 平整间隔成桩 60根. 成孔 70根. 共计 700根. 累计完成 386%. 管理 3人. 开压站 5人. 对侧站 4人. 西郊(25-27): 箱变电缆头制作 7个. 支架组件消缺. 梯架整改. 管道 4人. 安装 4人. 电缆 11人. 清池(30-31): 桩基 3136 240个. 管理 1人. 桩机 2台. 3136 4人. 西郊: 4号地块桩基放线. 200个. 4-5号新塔地块桩基 3136 120个. A3号地块南料组件 39% 块.
其它事项	无
本日现场监理人员	王强. 王冲. 王登元. 刘德文
记录人: 黄	总监 (总监代表): 王强