

监理日记 ()

日期: 2024 年 8 月 8 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 25~27°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况

电站: 400V 柜旁积水破除完成, 灰土回填完成, 备品备件库开挖完成, 视频监控问题处理。
 对侧站: 设备基础、基坑回填及场地平整, 电缆沟侧墙模板加固完成, 平土间隔打桩 70 根, 成孔 70 根。
 集电线路: C12 墩基础开挖, 电缆直检消缺整改。
 西沟: 5号地块增补支架基础 3 孔, A4 地块桩基基础浇筑, A3 地块直流线穿套管组串接地制作安装, A3 组件撒料, 电缆消缺整改, A1-A3 箱变逆变器交流电缆头制作, A4-A5 地块进场道路修筑。
 洪池: 新地块进场道路修筑, 参加业主单位及总包单位人员一起巡视检查西沟光伏区现场。
 阳朝: 大雾天现场安全巡视。
 上苏: 支架安装巡查, 发现现场少部分螺栓未紧, 现场安排整改。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

上海电力安装第一工程有限公司

电站: 土建消缺, 备品备件库地基处理, 视频监控问题处理。
 对侧站: 电缆沟侧墙模板加固完成, 平土间隔打桩 70 根, 成孔 70 根, 共计 700 根, 累计完成 45.7%。
 集电线路: C10 基坑回填完成, C12 墩基础开挖完成 95%。
 西沟管桩 3 孔, 施工人员 15 人。
 阳朝(7-24): 雾天无施工。
 洪池: 桩基 3 孔 20 个。

		东部: 9# 15# 电气消缺. 上苏班组: 总量 6380个, 当日完成 102个, 累计完成 6344个, 桩基放点 探安装: 总量 638组, 当日完成 11组, 累计 44组完成, 箱变基础开挖累计完成 3个, 3台箱变基础垫层浇筑完成, 管理 2人, 安装 15人, 扛 4人, 履带式潜孔钻机 1台, 空压机 1台 洪池班组: 桩基放引孔: 工程总量 300个, 当日完成 180个, 管理 1人, 打桩工人 2人, 履带式潜孔钻机 2台. 西河班组: 4号箱变交流电缆穿管, A1-A2 4-6号地块制作组串间接地, 箱变接地环网, A4 地块进户道路修筑, 管理 7人, 安装工人 14人, 电气施工员 1人, 装载机 1台, 操作 1人, 桩机 1台, 引孔 2人, 挖机 1台, 操作 1人, 放点 1人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王金、王功、王登元、刘德文	
记录人: 刘荣	总监 (总监代表): 王登元	