

监理日记

日期: 2024 年 9 月 1 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 24 ~ 33°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	低压: 土建消缺、电气消缺、设备调试做试验。 对网站: 夜电站内电缆展放。 集电线路: C8-C9 电缆沟开挖, C10、C9 铁塔组立, C3、C4、C5 铁塔基础浇筑。 集电线路 C3、C4、C5 号铁塔基础浇筑旁站。 西向: 7 号地块钢平台制作, 13 号箱变基础平台浇筑, 7、8、13 号地块防火封堵。 支架及组件消缺, 16 号地块防火封堵, 电缆桥架清理组串接地线连接, 放置防爬垫及盖板。 4 号钢平台制作, 4、5 号箱变基础回填, 清理现场区域垃圾。 巡视检查对侧站, 西向光伏区, 参加对侧站进度会议。 东向: 巡查东向光伏区发现现场环网接地线部分未接, 现场要求施工单位整改。 西向: 2 井上墙高压电缆头制作旁站, 22 井直埋电缆敷设检查。 23 井高压电缆头制作旁站, 27 井、27 号箱变平台焊接施工, 能量单接线, 光纤熔接巡查。				
施工情况	<table> <tr> <th data-bbox="325 1520 443 1552">承包单位</th><th data-bbox="866 1525 1066 1556">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="293 1861 443 1977"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="485 1599 1273 2033"> 东池(30-31): 清理施工区域垃圾。 东向: 打扫箱变卫生。 东向: 总量 638 组, 当日完成 20 组, 完成率 3.1%。 箱变基础开挖累计完成 3 个。 3 号箱变基础垫层、底板浇筑, 砌块完成。 管建设, 安装工人 2 人, 加工 5 人。 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	东池(30-31): 清理施工区域垃圾。 东向: 打扫箱变卫生。 东向: 总量 638 组, 当日完成 20 组, 完成率 3.1%。 箱变基础开挖累计完成 3 个。 3 号箱变基础垫层、底板浇筑, 砌块完成。 管建设, 安装工人 2 人, 加工 5 人。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	东池(30-31): 清理施工区域垃圾。 东向: 打扫箱变卫生。 东向: 总量 638 组, 当日完成 20 组, 完成率 3.1%。 箱变基础开挖累计完成 3 个。 3 号箱变基础垫层、底板浇筑, 砌块完成。 管建设, 安装工人 2 人, 加工 5 人。				

		面湖: 2、4、5号箱变基础回填、4号箱变钢平台制作、待并网区域消缺。 管理6人、安装工人10人、电气工人20人、机械1台、操作人、桩机1台、挖机1台。 输电线路: C线C13、C14、C15基础浇筑完成、C9组塔完成、管理3人、施工人员13人。 阳朝(21-24): 制作高压电缆头2个、2#箱变基础回填、桥架盖板安装、电气和支架组件消缺、材料整理、垃圾清理。 高压电缆敷设: 主工程量125、累计完成125m。 线路管理3人、22-23区15人、电气18人、小工5人、消缺5人。 阳朝(25-27): 直流线桥架制作、消缺、管理2人、电气工人26人。 雁过站: 土建消缺、电气消缺和电气设备试验。 对侧站: 设备(刀闸、GT、开关)连接导线制作、安装; 电缆沟内敷设电缆; 站内电缆沟侧墙模板安装和浇筑混凝土; 设备环网管穿电缆; 架构牵引光缆; 预埋管挖沟埋设。 阳朝2人、对侧站11人、雁过站12人。
其它事项	无	
本日现场监理人员	王尧、王功、王澄元、刘德文	
记录人: 徐	总监(总监代表): 王尧	