

监理日记

日期: 2014 年 9 月 11 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 19~27°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	开站: 消缺整改. 西侧站: 二次保护调试, 站内接线. 集电线路: C10-C12 导线架线, 电缆支架安装. 西沟: 待并网区域完工后施工, 5号箱变接水墙砌筑, 防火封堵, 待并网区域自拉新架线. 参加建设单位开未夜会, 下午召开监理例会, 巡视检查对侧站. 明朝: 22号箱变固定架安装检查, 24号开路电压检测检查, 24号增补立杆浇筑旁站, 24号、26号电气消缺检查. 东沟: 消缺整改, 下发处理通知单17份. 上午: 巡查光伏区, 发现组件安装少数压块未紧, 要求施工单位安排整改.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 东沟: 组件安装总量 16328 块, 当日安装 1300 块, 累计完成 3822 块, 完成 23.41%. 光伏电缆安装: 当日完成 1970 米, 3号箱变基础量, 底板浇筑, 砌块完成. 东沟: 桩基浇筑总量 2340 个, 当日完成 85 个, 累计 2035 个, 完成率 86.45%. 西侧班组: 标识标牌安装; 待并网区域消缺, 管理 6 人, 电气 20 人. 集电线路: C6 线 C10-C12 架设完成, 1号箱变支架安装完成 50%. 明朝工作: 消缺, 管理 2 人, 工 5 人. 开站: 消缺. 西侧站: 西侧围墙砌砖基础砌块完成. 明朝(11-14): 桩基浇筑: 总量 9420 个, 今日完成 200 个, 累计完成 9220 个, 完成 97.8%.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王艳, 王力, 王登元, 刘德文.	
记录人: 王艳	总监 (总监代表): 王艳	