

监理日记

日期: 2024 年 9 月 12 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20~27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 消缺整改. 对侧站: 消缺整改. 集电线路: C 集电线路架线及开关安装. 西沟: 待并网区域施工尾项施工. 5 号 6 号地坎电压开路电压测量. 8 号箱变围栏制作. 巡视检查 对侧站. 田南光伏区. 上布光伏区. 西沟光伏区. 1 号: 光伏区巡查, 发现组件安装步数 U 型卡不垂直, 要求施工单位安排整改. 田南: 22 号箱变围栏防雨检查. 发现部分焊缝未做, 焊缝不合格, 现场要求施工人员立即整改. 2 号增补地基基础浇筑检查. 2 号, 26 号, 27 号箱变电气消缺检查. 整理升压站变电前和光伏场区并网前回复资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	场区组: 组件安装: 总量 16328 块. 当天完成 1092 块. 累计完成 4916 块. 完成率 30.1%. 3 号箱变基础垫层. 底板浇筑. 钢筋完成. 1 号池: 地基浇筑 2340 个. 当天完成 132 个. 累计完成 2155 个. 田南 24-29: 地基浇筑总量 9420 个. 当天完成 200 个. 累计完成 9420 个. 完成率 100%. 升压站: 消缺. 对侧站: 保护调试完成, 消缺整改. 西沟组: 标识标牌安装. 待并网区域消缺. 田南 15-21: 电气检查. 消缺. 现场管理人员 2 人. 施工人员 1 人. 集电线路: C 集电线路 C10、C11、C12 设备开关安装完成, C8、C9 电缆上墙完成. 管理人员 3 人. 施工人员 1 人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王浩, 王强, 王强元, 刘德文
记录人: 张	总监 (总监代表): 王强	