

监理日记

日期: 2024 年 9 月 13 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 22~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 消缺整改。 对侧站: 西侧围墙加气块砌筑及消缺整改。 集电线路: C 线电缆引下线安装。 西沟: 待并网区域完工后施工, 2号、3号地块电气开路电压测量及电气消缺, 4号地 块开路电压测量, 降箱变围栏制作。 参加总包一起对东沟 11、12 区柜体验收。 东沟: 2#、2# 逆变器箱变消缺巡查, 2# 增补区支架材料倒运, 散 料检查, 2#、2#、2# 路面、山体恢复巡查。 上东: 巡查光伏区, 发现组件安装少数平整不符合设计要求, 要求施工单位安排整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	上东: 组串器安装 1628 块, 组串器 162 块, 完成 5876 块, 剩待完成 99%, 3 号箱变基础垫层、底板浇筑, 砌块完成。 集电线路: C 线电缆引下线安装完成, 砍桩运头, 施工人数 14 人。 西沟(21-24): 支架组件电气消缺, 22 号箱变围栏制作完成。 管理 2 人, 消缺 2 人。 西沟 1 班组: 标识标牌安装, 待并网区域消缺。 升压站: 消缺。 对侧站: 保护调试操作箱, 西侧围墙砌筑, 平遥间隔围墙砌筑。 东沟侧接地网焊接。 东沟(25-27): 电气自检, 消缺, 管理 2 人, 施工 8 人。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金、孙王莹、刘德文
记录人:		总监(总监代表):
王孝金		王孝金