

监理日记 ()

日期: 2019 年 9 月 14 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 27~34℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

升压站: 消缺整改。
 西侧站: 西侧围墙砌筑, 平压间隔东, 西侧围墙砌筑, 电缆沟盖板更换。
 集电线路: C线消缺, 清理现场。
 西侧: 待开区域施工, 1号, 6号地块电气开跨电压测量及电气消缺, 5号地块开跨电压测量, 13号隔变围栏制作。
 参业主单位总包一起对江苏新地安支架及组件厂家设备安装技术方案交底。
 召开节日期间安全警示教育施工计划会议。
 上午: 光伏区检查, 发现组件安装少数平压不符合设计要求, 要求施工单位安排整改。
 下午: 电气组检查, 消缺, 2号, 17号逆变器箱变消缺巡查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

上午: 组件安装总量 1628 块, 当天完成 42 块, 累计完成 618 块, 完成率 38.01%。
 逆变器安装: 总量 22 台, 当天完成 4 台, 累计完成 18 台。
 集电线路: D-1 加工安装完成。管理 3 人, 施工 14 人。
 西侧(4-14): 支架组件电气消缺。
 西侧班组: 标识标牌安装, 待并网区域消缺。
 西侧(15-21): 电气自查, 消缺。管理 2 人, 施工人员 9 人。
 升压站: 消缺。
 西侧站: 西侧围墙砌筑, 平压间隔东, 西侧围墙砌筑, 电缆沟盖板更换。
 水池: 桩基浇筑总量 2340 个, 当天完成 132 个。网接地沟开挖 68 米。

其它事项

无

本日现场监理人员

王强, 王强, 刘德文

记录人:

张

总监(总监代表):

张