

监理日记 ()

日期: 2020 年 9 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21-27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开站: 消缺整改, 备品备件补充接电。 对侧站: 西侧围墙砌筑, 平窗间隔东、西侧围墙砌筑。 集电线路: C线消缺, 挂杆号牌, 现场垃圾清理。 西沟: 4-5号地坎增补区按桩基浇筑, 一 旁初业主单位, 总包一起初, 初检查滑池施工入现场。 内朝: 2#消缺巡查, 发现现场多处垃圾未清理, 部分立柱对穿螺栓安装, 现场 初施工班组立即安排整改。2#增补区支架, 组件安装检查, 现场安全文明 施工不到位, 要求施工负责人督促整改。 东: 巡查现场, 发现少放弹垫而未垫, 安装错误, 要求施工单位安排整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
上海电力安 装第一工程 有限公司	集电线路: C2垃圾清理。 滑池(30-31): 桩头凿毛(次灌浆准备工作), 现场管理2人, 作业人员2人, 装载机1台。 内朝(1#-2#): 支架组件电气消缺。 现场管理2人, 消缺2人。 滑池班组: 桩基浇筑总量2340t, 当日完成132t, 累计215t, 初网接地沟开挖 220米。 东班组: 组件安装总量1628块, 当日完成512块, 累计732块。 西沟1#班组: 4-5号地坎桩基浇筑270t, 累计浇筑1790t, 完成率93.3%。 开站: 消缺。 对侧站: 西侧围墙圈梁、构造柱浇筑完成。 东班组: 初初变基础垫层、底板浇筑, 初初完成。 初变基础抹灰。	
其它事项	无	
本日现场监理人员	王浩 王元, 王元元, 刘德文	
记录人:	王	
总监 (总监代表):	王浩	