

监理日记 ()

日期: 2024 年 9 月 17 日

天气: 多云

星期: 周二

气温: 21~24℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	概站: 浇筑整改, 备品备件库接电. 对侧站: 西侧围墙拆模抹灰, 北侧围墙挡外侧抹灰, 东侧围墙砌砖, 构造柱和圈梁支模板. 集电线路: 线路巡视, 现场巡视清理. 西侧: 4-5号地坑堵补区域找平基础浇筑, 调整溜槽, 堵补区域浇筑前准备工作. 巡视检查升压站及西侧光伏区. 上午: 巡查现场, 发现少数弹垫和平垫安装错误, 要求施工单位立即整改. 下午: 2#支架、组件安装巡查. 光伏区电气巡视检查.	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	上海电力安 装第一工程 有限公司	上午: 倒变井砌抹灰. 集电线路: 加工钢筋. 项目管理 3 人, 施工人员 14 人. 西侧(30-31): 桩头凿毛 (二次灌浆准备工作). 西侧: 调整溜槽堵补区域浇筑前准备工作. 下午(14-16): 支架组架电气巡视. 概站: 浇筑, 备品备件库电源接线. 对侧站: 西侧围墙拆模抹灰, 北侧围墙挡外侧抹灰, 东侧围墙砌石, 构造柱和圈梁支模板.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王毅、王力、王毅、刘德友
记录人: 王毅	总监 (总监代表): 王毅	