

监理日记 ()

日期: 2024 年 9 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23~30°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>升站: 消缺整改。 对侧站: 西侧围墙砌筑, 平屋面隔东西侧围墙砌筑。 西沟: 4-5号地块增设区域桩基础浇筑。 铁塔基础: A2、B2、D2 铁塔基础钢筋制作。 <u>巡视检查西沟光伏区及参建业主单位及施工已单位 进入巡视池箱变基础开挖。</u> <u>阳朔: 2#支架、组件安装检查。检查发现后部支撑、组件安装不符合要求, 现场要求施工单位立即进行整改。</u> <u>光伏区电气消缺检查, 现场发现个别4#阵列个别子发反向流, 现场通知电气负责人安排整改。</u> <u>上城: 地基处理, 发现组件安装U型未垂直, 压块未紧, 要求施工单位整改。</u> </p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: 加工钢筋。 清池班组: 接地沟开挖310米, 三台机械进土, 吹土完成方庄210t。 上庄: 组件安装: 总量16528块, 当日完成1092块, 累计8424块。 西沟班组: 4-5号地块桩基础浇筑270t, 完成率94.5%。 <u>阳朔(2#): 支架安装总量942, 当日完成4组。</u> <u>组件撒料总量24492块, 当日完成260块, 组件安装208块。</u> <u>支架、组件电气消缺。</u> <u>升站: 消缺、备品、备件、车辆电源接续。</u> <u>对侧站: 西侧围墙抹模找灰、北侧围挡外侧找灰, 東侧围墙砌砖方砖, 构造柱和圈梁支模板。</u> </p>
其它事项	<u>无</u>	
本日现场监理人员	<u>王培金、王彦元、刘德文</u>	
记录人:	<u>朱英</u>	总监(总监代表): <u>王培金</u>