

监理日记

日期: 2024 年 9 月 2 日

天气: 雨转晴

星期: —

气温: 22~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	明早: 2# 从 4 电缆头制作旁站. 22# 直埋电缆头制作检查. 23# 电缆头桥架盖板检查. 25#, 26# 箱变平台施工; 电气消缺 巡查. 东郊: 巡查光伏区, 发现现场组件小横线少部分没安装, 现场要求 施工单位安排施工. 组站: 土建消缺、电气消缺和生活物资到货. 西郊: 东 4、5 号箱变基础回填, 4 号箱变钢平台制作. 待并网区域消缺. 集电线路: C9-C10 放线完成 20%, C8-C9 电缆沟开挖完成 80%, C10 紧螺栓 螺栓, 安装防盜帽完成. 对侧站: 站内电缆沟侧墙模板安装完成, 设备常规电气试验, 刀闸静 触头制作, 母线架梁拆除, 电缆敷设及穿管入箱, 信号接长, 柜内 障设备基础回填.				
施工情况	<table> <tr> <th data-bbox="319 1500 502 1568">承包单位</th><th data-bbox="502 1500 1509 1568">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="319 1568 502 2020"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="502 1568 1509 2020"> 上郊: 支架安装总量 628 组, 当日完成 7 组, 完成 588 组, 累计完成 93.63%. 东郊: 打扫箱变卫生 西郊(21-24): 桥架盖板安装, 3 台箱变清理. 电缆头制作 3 个, 支架组件电气消缺. </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	上郊: 支架安装总量 628 组, 当日完成 7 组, 完成 588 组, 累计完成 93.63%. 东郊: 打扫箱变卫生 西郊(21-24): 桥架盖板安装, 3 台箱变清理. 电缆头制作 3 个, 支架组件电气消缺.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	上郊: 支架安装总量 628 组, 当日完成 7 组, 完成 588 组, 累计完成 93.63%. 东郊: 打扫箱变卫生 西郊(21-24): 桥架盖板安装, 3 台箱变清理. 电缆头制作 3 个, 支架组件电气消缺.				

		洪池(30-31): 清理施工现场垃圾. 增雇1人, 清理工人20人. 阳朝(25-27): 清理偷渡卫生. 桥架盖板. 除草. 现场管理2人. 清理班26人. 开压站: 土建消缺、电气消缺和生活物资到货. 对侧站: 站内电缆沟侧墙模板安装完毕, 设备常规电气试验、刀闸静触头制作, 母线架构拆除、电缆敷设及穿管入箱、管母接长、平恒间隔设备基础回填土, 电缆沟、断路器基坑开挖, 柜机拆除、放倒, 围墙圈梁、构造柱模板拆除和墙面抹灰. 管理队, 对侧站二次设备以外, 一次设备以外, 搭建本间隔3人, 平恒间隔11人. 开压站6人. 面沟: 2、4、5号箱变基础回填, 4号箱变钢平台制作. 待前网区楼消缺. 电缆线路: C线C9-C10放线完成20%, C8-C9电缆沟开挖完成80%, C10紧固螺栓, 2根防溜槽安装.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王雄, 王仲, 王登元, 刘德文
记录人: 齐英		总监(总监代表): 王孝虎