

监理日记 ()

日期: 2024 年 9 月 20 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20~28℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升站: 消缺整改. 对侧站: 西侧围墙砌筑, 平陆间隔, 西侧围墙砌筑. 集电线路: C线C8-C9电缆敷设, A2, D2 钢筋加工. 西沟: 4-5号地块桩头凿毛及埋桩基浇筑. 滑池: 30-31地块桩头凿毛为二次灌 浆做准备, 箱变基础开挖, 滑池 29-32地块环网接地沟开挖, 桩头清理凿毛为二次灌 浆做准备. 上午参加送电检查, 未次会议, 下午参加监理例会. 阴棚: 2排块 组件安装检查, 配管发现局部组件压块与檩条顶端距离过小, 不符合设计 要求, 现场要求施工人员立即进行整改, 光伏区电气调试, 垃圾清理检查. 上午: 现场巡查, 发现组件安装少数阵列不平, 要求施工单位安排整改.	
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 滑池班组: 接地沟开挖320米, 三台机械凿毛, 以上完成桩 230个. 上午班组: 组件安装16328块, 当天完成468块, 完成率63.38%. 集电线路: C线C8-C9电缆体敷设完成60%, A26基础开挖完成70%. 阴棚班组: 25-36号地块桩基浇筑16个, 完成率43%. 西沟班组: 4-5号地块桩基浇筑270个, 完成率92.4%. 滑池(30-31): 桩头凿毛 (二次灌 浆准备工作), 环网接地沟开挖. 阴棚(21-24): 块, 组件, 电气调试. 升站: 消缺. 对侧站: 西侧围墙砌筑. 送电线路: 报远南底检, 底检整改.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝, 王冲, 王登元, 刘福文.	
记录人: 张英	总监 (总监代表): 王孝.	