

监理日记 ()

日期: 2024 年 9 月 21 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 19~24°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	承包单位 施工内容及进度 班组：组修装设1628块，当日完成702块，累计完成67.68%。 接地班组：接地装置安装1200米，接地开挖20米，完成桩235个，压接地桩50个。 线路组：C线CS-CF电缆敷设完成70%，AZ6基坑开挖完成。 杆塔组：杆塔整改。 接地(20-31)：桩头凿毛，环网接地沟开挖，箱变基础垫层支模。 杆塔2班组：25-36号地坑桩基浇筑155个，完成率85%。 西南班组：4-5号地坑增补区域桩基浇筑。	其它事项 无
施工情况	监理单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	其它事项 无