

监理日记 ()

日期: 2024 年 9 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13~26℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	箱站: 消缺整改. 对侧站: 质监整改闭环材料. 集电线路: 726、A28 基础开挖. 位, 总包单位抽拉完光伏区安装支架. 西向: 4-5号地块增补区域桩基浇筑. 组件, 电气. 灌池: 30-31 桩头凿毛为二次灌, 浆准备工在, 环网接地沟开挖, 随度基础底板钢筋绑扎, 环网接地合金棒敷设. 20-32 地块环网接地沟开挖, 桩头清理凿毛为二次灌, 浆做准备. 进场支架卸货. 明日: 新区桩基浇筑旁站. 现场安全巡视. 供: 现场巡查, 发现支架安装少数斜撑不符合要求, 要求施工单位安排整改.	
施工情况	承包单位: 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 上午: 组件安装总量 16328 块, 当日完成 736 块. 灌池: 接地沟开挖 380 米, 治机排凿毛, 吹土完成桩头 5 个, 压接池桩 10 个. 集电线路: C 线 C9、C10、C11 保护帽浇筑完成. 726 基础开挖完成. 西向班组: 桩基浇筑浇筑 1500T, 当日完成 210T, 累计完成 19200T, 完成率 100%. 箱站: 消缺. 对侧站: 质监整改. 灌池 30-31 下: 桩头凿毛, 环网接地沟开挖, 随度基础底板钢筋绑扎, 环网合金棒敷设. 明日 2 班组: 桩基浇筑浇筑 总量 3740T, 当日完成 260T, 完成量 5/8T.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金 王冲. 王澄元, 刘德文	
记录人: 王冲	总监 (总监代表): 王孝金	